

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA	EPR VIA MINEIRA
RODOVIA	BR-040/MG.
TRECHO	BR-040/MG – km inicial 544,000 e km final 776,100 - Coordenadas 19°59'48,93"S/43°57'41,97"O e 21°38'43,19"S/43°26'08,56"
EXTENSÃO	232,100 km
REFERÊNCIA	JANEIRO/2025

NOVA LIMA, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO	3
2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS.....	5
2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS	5
2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros.....	5
2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento	5
2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária	5
2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs).....	6
2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio.....	6
2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais	6
2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS	6
2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS.....	14
2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação e Sinalização Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).....	14
2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).....	14
2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).	14
2.3.4 Trabalhos Iniciais – OAE Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).....	15
3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO.....	15
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
5. TERMO DE ENCERRAMENTO	22

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão.

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira.

Concessionária	EPR VIA MINEIRA S/A
Contrato nº	004/2023
Escopo do Contrato	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do contrato	05/07/2024
Início da concessão	06/08/2024
Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
Rodovia	Rodovia BR-040/MG.
Extensão	232,100 km
Prazo	30 anos

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme ilustração na Figura 1.



Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG.

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais.



Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais.

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS

2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros

A EPR iniciou a realização dos cadastros iniciais de todo o trecho nas disciplinas de pavimento, sinalização e EPS, drenagem e OACs, OAEs, terraplenos, estruturas de contenção, canteiro central, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais, sistemas elétricos e iluminação. Essa atividade tem entre seus objetivos a caracterização dos trechos e dos bens recebidos da concessão.

2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de JANEIRO/2025 foram realizados os serviços relativos a pavimentos, que consistiram em fresagem, recomposição (recapeamento) e reparos localizados.

2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de JANEIRO/2025 foram realizados os serviços relativos a sinalização e EPS, tais como substituição e revitalização de sinalização vertical e de defensas metálicas. Foram realizados serviços diversos de sinalização horizontal.

2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.

2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários.

2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais

Estão em fase final os serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário. Estão sendo reformadas as praças P1, P2 e P3 e as bases operacionais. Foram realizados serviços de limpeza de fossas nas bases.

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de

proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto às operações tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases operacionais.

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os tramos que apresentam maiores condições de risco aos usuários. Além disso, se intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos trabalhos iniciais.

Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de JANEIRO/2025.

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Kmí	kmf	Extensão
1	Faixa Dominio	Desobstrução de bueiro	03/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		611,000	631,000	20,000
2	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		747,000	751,000	4,000
3	Faixa Dominio	Roçada	06/01/2025	03/12/2024	BR-040	Principal	SUL		641,960	642,070	0,110
4	Faixa Dominio	Retirada de material	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		759,000	759,000	-
5	Terraplenos	Recuperação de talude Rip-Rap	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		752,000	752,000	-
6	Terraplenos	Recuperação de talude	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		627,000	627,000	-
7	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		579,600	579,700	0,100
8	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		566,000	566,900	0,900
9	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		747,000	750,000	3,000
10	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem e Refilamento	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		663,000	666,000	3,000
11	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem e Refilamento	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		551,500	551,900	0,400
12	Edificacoes	Limpeza P01	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	SUL		569,000	569,000	-
13	Faixa Dominio	Poda	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		750,660	750,660	-
14	Faixa Dominio	Roçada	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		543,600	547,000	3,400
15	Faixa Dominio	Roçada com trator de arrasta	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		559,000	563,000	4,000
16	Faixa Dominio	Roçada	06/01/2025	06/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		618,000	628,000	10,000
17	Sinalização / EPS	Defensa metálica	06/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		722,000	722,000	-
18	Faixa Dominio	Roçada	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	SUL		699,000	701,000	2,000
19	Terraplenos	Recuperação de talude Rip-Rap	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		752,600	752,600	-
20	Terraplenos	Recuperação de talude Rip-Rap	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	SUL		627,700	627,700	-
21	Drenagem/OAC	Remoção de material	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		570,500	570,500	-
22	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	SUL		579,600	579,800	0,200
23	Sinalização / EPS	Defensa metálica	07/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		641,000	641,000	-
24	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	682,900	683,200	0,300
25	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/01/2025	07/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	683,120	683,300	0,180
26	Sinalização / EPS	Implantação de tachas	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		771,000	773,500	2,500
27	Faixa Dominio	Roçada	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL		693,000	699,000	6,000
28	Terraplenos	Recuperação de talude Rip-Rap	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL		750,500	750,500	-
29	Terraplenos	Reparação de talude	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL		590,000	590,000	-
30	Drenagem/OAC	Limpeza de Buzinote	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		746,000	746,000	-
31	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL		627,400	627,500	0,100
32	Sinalização / EPS	Despraguejamento de New Jearsey	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL		727,000	733,000	6,000
33	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem emergencial	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		696,400	696,400	-
34	Sinalização / EPS	Defensa metálica	08/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		717,000	717,000	-
35	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	685,100	685,430	0,330

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km	kmf	Extensão
36	Pavimento	Fresagem e recomposição	08/01/2025	08/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	692,780	692,915	0,135
37	Sinalização / EPS	Implantação de tachas	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		768,000	771,000	3,000
38	Faixa Dominio	Roçada	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		725,000	725,000	-
39	Terraplenos	Recuperação de talude Rip-Rap	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		752,600	752,600	-
40	Terraplenos	Reparação de talude	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	SUL		590,000	590,000	-
41	Faixa Dominio	Supressão de árvores	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		686,200	686,200	-
42	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	SUL		638,000	639,000	1,000
43	Sinalização / EPS	Limpeza de placas	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		590,000	600,000	10,000
44	Sinalização / EPS	Defensa metálica	09/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		632,000	632,000	-
45	Pavimento	Fresagem e recomposição	09/01/2025	09/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	698,300	698,773	0,473
46	Sinalização / EPS	Implantação de tachas	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL		770,000	773,500	3,500
47	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL		772,000	772,500	0,500
48	Faixa Dominio	Roçada	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL		714,000	719,000	5,000
49	Terraplenos	Recuperação de talude Rip-Rap	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		696,000	696,000	-
50	Terraplenos	recuperação de talude	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL		590,000	590,000	-
51	Operação	Atendimento emergencial	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL		729,000	729,000	-
52	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL		638,000	639,000	1,000
53	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem e refilamento	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		619,000	619,100	0,100
54	Sinalização / EPS	Despraguejamento de New Jearsey	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		543,700	545,000	1,300
55	Edificacoes	Retirada de lixo BSO02	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		610,000	610,000	-
56	Faixa Dominio	Limpeza da PRF Nova lima	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	SUL		553,700	554,000	0,300
57	Faixa Dominio	Limpeza da PRF Congonhas	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	SUL		606,400	606,600	0,200
58	Faixa Dominio	Limpeza da BSO 01	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		569,000	569,000	-
59	Faixa Dominio	Limpeza da BSO 02	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		610,000	610,000	-
60	Faixa Dominio	Limpeza da P01	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		576,500	577,000	0,500
61	Faixa Dominio	Limpeza da P02	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		644,000	644,500	0,500
62	Sinalização / EPS	Limpeza das placas	10/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		560,000	580,000	20,000
63	Faixa Dominio	Refilamento e limpeza de drenagem	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		544,000	544,000	-
64	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		579,000	579,000	-
65	Faixa Dominio	Reparo em descida d'água	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		638,000	638,900	0,900
66	Faixa Dominio	Recuperação da drenagem	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		602,000	602,500	0,500
67	Faixa Dominio	Roçada	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		543,500	564,000	20,500
68	Faixa Dominio	Roçada	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		572,000	577,000	5,000
69	Faixa Dominio	Roçada	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		575,000	575,000	-
70	Faixa Dominio	Roçada	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		617,000	615,000	- 2,000

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Kmí	kmf	Extensão
71	Faixa Dominio	Reparo barreira New Jersey	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		592,500	592,500	-
72	Faixa Dominio	Apoia a elétrica	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		575,850	575,585	0,265
73	Faixa Dominio	Poda no trevo da Moeda	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		575,000	575,000	-
74	Terraplenos	Rip Rap	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		681,600	681,900	0,300
75	Terraplenos	Terrapetno	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		627,700	627,700	-
76	Terraplenos	Terrapleno	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		590,800	590,800	-
77	Terraplenos	Terrapleno	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		577,500	577,500	-
78	Faixa Dominio	Poda	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Marginal	NORTE/SUL		565,000	570,000	5,000
79	Faixa Dominio	Poda	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Marginal	NORTE/SUL		603,000	603,200	0,200
80	Faixa Dominio	Poda	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Marginal	NORTE/SUL		622,000	624,000	2,000
81	Terraplenos	Escavação para execução de sargeta	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Marginal	NORTE/SUL		605,500	605,500	-
82	Terraplenos	Limpeza e locação de DHP's	10/01/2025	17/01/2025	BR-040	Marginal	NORTE/SUL		605,500	605,500	-
83	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem e refilamento	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		747,300	747,500	0,200
84	Faixa Dominio	Equipe Volante	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		688,100	689,000	0,900
85	Faixa Dominio	Roçada	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	CC		723,000	724,000	1,000
86	Faixa Dominio	Limpeza das bases BSO	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		660,000	660,000	-
87	Sinalização / EPS	Equipe Manutenção civil	10/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	SUL		771,000	771,000	-
88	Sinalização / EPS	Defensa metálica	10/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		737,725	737,725	-
89	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	638,600	638,715	0,115
90	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	638,600	638,715	0,115
91	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	698,786	698,790	0,004
92	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	698,790	698,960	0,170
93	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	707,700	707,900	0,200
94	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	708,300	708,500	0,200
95	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/01/2025	10/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	708,600	708,700	0,100
96	Sinalização / EPS	Implantação de tachas	11/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		765,000	769,000	4,000
97	Drenagem/OAC	Realocação de tampa bueiro e limpeza	11/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	SUL		602,000	603,000	1,000
98	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem e refilamento	11/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		734,600	734,600	-
99	Faixa Dominio	Equipe Volante	11/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		726,000	773,000	47,000
100	Faixa Dominio	Roçada	11/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	SUL		700,000	703,000	3,000
101	Faixa Dominio	Limpeza das bases BSO	11/01/2025	11/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		748,000	748,000	-
102	Sinalização / EPS	Equipe Manutenção civil	11/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		759,600	760,000	0,400
103	Sinalização / EPS	Defensa metálica	11/01/2025	15/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		735,000	735,000	-
104	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem e refilamento	12/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		734,600	734,600	-
105	Faixa Dominio	Equipe Volante	12/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	SUL		711,030	711,030	-

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Kmí	kmf	Extensão
106	Faixa Dominio	Roçada	12/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	SUL		687,000	692,000	5,000
107	Faixa Dominio	Limpeza PRF	12/01/2025	12/01/2025	BR-040	Principal	SUL		766,000	766,000	-
108	Terraplenos	(Rip Rap recuperação de drenagem).	12/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		752,600	752,600	-
109	Sinalização / EPS	Defensa metálica	12/01/2025	16/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		641,000	641,000	-
110	Sinalização / EPS	Sinalização vertical troca de MQ	13/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	SUL		720,000	756,000	36,000
111	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem e refilamento	13/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		732,000	732,500	0,500
112	Faixa Dominio	Equipe Volante	13/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		572,700	572,700	-
113	Faixa Dominio	Roçada	13/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		692,000	702,000	10,000
114	Terraplenos	Recuperação de talude, implantar escada hidráulica.	13/01/2025	15/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		747,460	747,460	-
115	Faixa Dominio	Desobstrução de bueiro	13/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		590,000	609,000	19,000
116	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	649,200	649,400	0,200
117	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/01/2025	13/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	649,420	649,610	0,190
118	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem e refilamento	14/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		718,000	718,500	0,500
119	Terraplenos	Recuperação de talude, implantar escada hidráulica.	14/01/2025	16/01/2025	BR-040	Principal	NORTE		668,900	668,900	-
120	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	720,780	720,830	0,050
121	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	721,040	721,210	0,170
122	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	721,920	722,030	0,110
123	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/01/2025	14/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	722,545	722,700	0,155
124	Faixa Dominio	Limpeza de drenagem e refilamento	15/01/2025	15/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		696,000	696,300	0,300
125	Sinalização / EPS	Recuperação talude, implantação de sarjeta.	15/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	SUL		622,000	622,000	-
126	Pavimento	Fresagem e recomposição	16/01/2025	16/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	730,200	730,500	0,300
127	Pavimento	Fresagem e recomposição	16/01/2025	16/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	603,000	603,320	0,320
128	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	727,300	727,400	0,100
129	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	727,820	728,000	0,180
130	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	728,470	728,600	0,130
131	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	729,500	729,700	0,200
132	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	603,400	603,510	0,110
133	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/01/2025	17/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	603,700	604,300	0,600
134	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	728,970	729,080	0,110
135	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	729,400	729,560	0,160
136	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	729,585	729,695	0,110
137	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	731,200	731,400	0,200
138	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	604,000	604,110	0,110
139	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	604,140	604,250	0,110
140	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	604,240	604,350	0,110

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km	kmf	Extensão
141	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/01/2025	18/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	604,500	604,700	0,200
142	Faixa Dominio	Desobstrução de bueiro	20/01/2025	21/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		575,000	585,000	10,000
143	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/01/2025	20/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	734,000	734,260	0,260
144	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/01/2025	20/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	734,540	734,640	0,100
145	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/01/2025	20/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	734,540	734,815	0,275
146	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/01/2025	20/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	590,705	591,025	0,320
147	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/01/2025	21/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	739,400	739,500	0,100
148	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/01/2025	21/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	739,500	740,000	0,500
149	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/01/2025	21/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	739,970	740,001	0,031
150	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/01/2025	21/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	589,280	589,705	0,425
151	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/01/2025	22/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	744,885	744,978	0,093
152	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/01/2025	22/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	744,905	744,910	0,005
153	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/01/2025	22/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	744,905	744,978	0,073
154	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/01/2025	22/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	745,023	745,107	0,084
155	Pavimento	Fresagem e recomposição	22/01/2025	22/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	624,400	624,900	0,500
156	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/01/2025	23/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	744,885	745,130	0,245
157	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/01/2025	23/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	744,885	745,130	0,245
158	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/01/2025	23/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	744,978	745,130	0,152
159	Pavimento	Fresagem e recomposição	23/01/2025	23/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	745,107	745,130	0,023
160	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/01/2025	24/01/2025	BR-040	Principal	SUL	2	740,000	740,060	0,060
161	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/01/2025	24/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	740,650	741,167	0,517
162	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/01/2025	24/01/2025	BR-040	Principal	SUL	1	551,000	551,050	0,050
163	Pavimento	Fresagem e recomposição	25/01/2025	25/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	733,740	734,740	1,000
164	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	27/01/2025	31/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		745,000	745,000	-
165	Sinalização / EPS	Implantação de tachas	27/01/2025	31/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		745,000	745,000	-
166	Sinalização / EPS	Defensa metálica	27/01/2025	31/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		745,000	745,000	-
167	Faixa Dominio	Desobstrução de bueiro	27/01/2025	28/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		544,000	554,000	10,000
168	Pavimento	Fresagem e recomposição	27/01/2025	27/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,550	696,900	0,350
169	Faixa Dominio	Desobstrução de bueiro	28/01/2025	29/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		745,000	755,000	10,000
170	Faixa Dominio	Desobstrução de bueiro	29/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE/SUL		735,000	744,000	9,000
171	Pavimento	Fresagem e recomposição	29/01/2025	29/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,480	696,550	0,070
172	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	692,970	693,105	0,135
173	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,140	696,260	0,120
174	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,4	696,48	0,080
175	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,461	696,492	0,031

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Kmi	kmf	Extensão
176	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,603	696,621	0,018
177	Pavimento	Fresagem e recomposição	30/01/2025	30/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	696,48	696,621	0,141
178	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/01/2025	31/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	691,535	691,59	0,055
179	Pavimento	Fresagem e recomposição	31/01/2025	31/01/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	691,602	691,802	0,200

2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via Mineira em JANEIRO de 2025.

2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.4 Trabalhos Iniciais - Terraplenos Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Seguindo as divulgações mensais com foco em prestação de serviço para os usuários das rodovias da EPR Via Mineira, foram feitos materiais para os diversos canais digitais da Concessionária, sendo eles: Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, perfil do X e site da concessionária (www.eprviamineira.com.br).

No Instagram, em janeiro, fizemos posts de retrospectiva do Plano de 100 dias, recordando as melhorias executadas pela Via Mineira, desde o momento em que assumiu a concessão, até a data de encerramento do projeto.

Além disso, falamos sobre sinalização, fizemos treinamento sobre direção defensiva e abordamos o assédio dentro das empresas.

Adicionalmente, compartilhamos um vídeo com um colaborador, explicando sua função dentro da empresa, apresentamos o resultado positivo sobre a redução do número de acidentes com óbitos e fizemos um post sobre resolução de Contran, com o tema principal: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”

Neste mês, o quinto informativo mensal já está disponível no site da concessionária, trazendo mais detalhes sobre nossas iniciativas.¹

¹ Informativo mensal disponível em <https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-2-edicao-1-janeiro-2025/>



Figura 3: Post de retrospectiva do Plano de 100 dias e suas melhorias



Figura 4: Post no feed do Instagram com a apresentação do supervisor de contratações sobre sua função desempenhada na EPR



epr.viamineira



Figura 5: Imagem educativa sobre ultrapassagem e proibição



epr.viamineira



Figura 6: Imagem educativa sobre assédio no ambiente de trabalho



Figura 7: Vídeo sobre treinamento oferecido a colaboradores e terceiros sobre sinalização e direção defensiva



Figura 24: Post sobre os bons resultados da EPR obtidos sobre acidentes



Figura 85: Post em collab com a EPR Litoral Pioneiro sobre resolução de Contran, com o tema principal: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”



Figura 96: Post sobre o funcionamento dos socorristas na EPR Via Mineira



Figura 107: Post sobre parcerias com mineradoras da região para execução de operação de limpeza e drenagem para assegurar o escoamento adequado de água.



Figura 118: Post sobre os atendimentos prestados durante os três meses na BR-040



Figura 129: Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira



Figura 30: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de JANEIRO/2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações operacionais.

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos.

5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 22 (vinte e duas) páginas devidamente numeradas.