

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA	EPR VIA MINEIRA
RODOVIA	BR-040/MG.
TRECHO	BR-040/MG – km inicial 544,000 e km final 776,100 - Coordenadas 19°59'48,93"S/43°57'41,97"O e 21°38'43,19"S/43°26'08,56"
EXTENSÃO	232,100 km
REFERÊNCIA	MARÇO/2025

BELO HORIZONTE, 10 DE MARÇO DE 2025.

## ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO .....	3
2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS .....	5
2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS.....	5
2.1.1 Trabalhos iniciais - cadastros.....	5
2.1.2 Trabalhos iniciais de pavimento .....	5
2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária.....	6
2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs) .....	6
2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio .....	6
2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais.....	6
2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS .....	7
2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS .....	46
2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação e Sinalização Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel). .....	46
2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).....	46
2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel). .....	46
2.3.4 Trabalhos Iniciais – OAE Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel). .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	47
5. TERMO DE ENCERRAMENTO .....	54

## 1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão.

**Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira.**

Concessionária	EPR VIA MINEIRA S/A
Contrato nº	004/2023
Escopo do Contrato	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do contrato	05/07/2024
Início da concessão	06/08/2024
Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
Rodovia	Rodovia BR-040/MG.
Extensão	232,100 km
Prazo	30 anos

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das

obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme ilustração na Figura 1.



**Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG.**

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais.



pavimentos, que consistiram em fresagem, recomposição (recapeamento) e reparos localizados.

### 2.1.3 Trabalhos iniciais de sinalização e elementos de proteção e segurança viária

Revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para os Trabalhos Iniciais, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia. No mês de MARÇO/2025 foram realizados os serviços relativos a sinalização e EPS, tais como substituição e revitalização de sinalização vertical e de defensas metálicas. Foram realizados serviços diversos de sinalização horizontal.

### 2.1.4 Trabalhos iniciais de sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo serviços de recuperação e limpeza para atender aos parâmetros de Trabalhos Iniciais, de modo a garantir a segurança dos usuários e a preservação do corpo estradal.

### 2.1.5 Trabalhos iniciais de canteiro central e faixa de domínio

Os Canteiros Centrais e Faixas de Domínios estão recebendo os serviços previstos de conserva e manutenção, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado nos Trabalhos Iniciais da Rodovia, de modo a garantir a segurança dos usuários.

### 2.1.6 Trabalhos iniciais de edificações e instalações operacionais

Estão em fase final os serviços de reforma e recuperação das edificações e instalações operacionais para os Trabalhos Iniciais, de modo a oferecer suporte físico para as atividades operacionais e para atendimento ao usuário. Estão

sendo reformadas as praças P1, P2 e P3 e as bases operacionais. Foram realizados serviços de limpeza de fossas nas bases.

## **2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS**

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Trabalhos Iniciais.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto às operações tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases operacionais.

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os tramos que apresentam maiores condições de risco aos usuários. Além disso, se intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço dos trabalhos iniciais.

**Quadro 2: localização dos serviços de trabalhos iniciais no mês de MARÇO/2025.**

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Kmi	kmf	Extensão (m)
1	Pavimento	Fresagem e Recomposição	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	706,000	706,200	200,000
2	Pavimento	Fresagem e Recomposição	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	706,400	706,600	200,000
3	Pavimento	Fresagem e Recomposição	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	769,658	770,448	790,000
4	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,979	768,030	51,000
5	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,177	768,212	35,000
6	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,305	768,347	42,000
7	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,369	768,400	31,000
8	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,682	768,905	223,000
9	Pavimento	Fresagem e Recomposição	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	767,230	767,370	140,000
10	Pavimento	Fresagem e Recomposição	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	767,410	767,560	150,000
11	Pavimento	Fresagem e Recomposição	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	767,889	768,200	311,000
12	Pavimento	Fresagem e Recomposição	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	768,232	768,370	138,000
13	Pavimento	Fresagem e Recomposição	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	768,398	768,976	578,000
14	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,188	767,217	29,000
15	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,232	767,370	138,000
16	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,382	767,403	21,000
17	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,415	767,577	162,000
18	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,621	767,647	26,000
19	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,642	767,710	68,000
20	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,796	767,822	26,000
21	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	768,020	768,041	21,000
22	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,419	768,568	149,000
23	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,820	762,907	87,000
24	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	763,114	763,135	21,000
25	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	763,158	763,197	39,000

26	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	763,960	764,034	74,000
27	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	764,072	764,094	22,000
28	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	764,072	764,105	33,000
29	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	764,262	764,300	38,000
30	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,044	765,071	27,000
31	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,096	765,136	40,000
32	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,211	765,249	38,000
33	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,259	765,300	41,000
34	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,020	766,057	37,000
35	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,087	766,119	32,000
36	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,206	766,307	101,000
37	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,372	766,514	142,000
38	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,544	766,578	34,000
39	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,619	766,654	35,000
40	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,722	766,765	43,000
41	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,902	760,928	26,000
42	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,951	761,020	69,000
43	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,079	761,234	155,000
44	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,288	761,422	134,000
45	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,517	761,554	37,000
46	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,565	761,585	20,000
47	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	761,746	761,799	53,000
48	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,902	762,002	100,000
49	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,032	762,074	42,000
50	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	762,047	762,076	29,000
51	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,110	762,146	36,000
52	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,160	762,249	89,000
53	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,279	762,382	103,000

54	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,400	762,440	40,000
55	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	759,820	759,853	33,000
56	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	759,943	760,060	117,000
57	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	759,944	759,964	20,000
58	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	759,967	760,042	75,000
59	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,131	760,207	76,000
60	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,222	760,320	98,000
61	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	760,255	760,291	36,000
62	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	760,307	760,327	20,000
63	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,338	760,389	51,000
64	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,421	760,452	31,000
65	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,472	760,552	80,000
66	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,576	760,646	70,000
67	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,671	760,855	184,000
68	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,221	607,306	85,000
69	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,482	607,550	68,000
70	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,574	607,874	300,000
71	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,939	608,165	226,000
72	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	608,209	608,240	31,000
73	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	608,265	608,340	75,000
74	Pavimento	Fresagem e Recomposição	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	609,026	609,139	113,000
75	Pavimento	Fresagem e Recomposição	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	609,601	609,738	137,000
76	Pavimento	Fresagem e Recomposição	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	609,837	610,018	181,000
77	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	607,183	607,305	122,000
78	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	607,901	608,108	207,000
79	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,134	608,168	34,000
80	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,197	608,236	39,000
81	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,260	608,301	41,000

82	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,723	608,817	94,000
83	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,859	609,027	168,000
84	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,064	609,101	37,000
85	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,131	609,392	261,000
86	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,426	609,460	34,000
87	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,494	609,519	25,000
88	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,567	609,897	330,000
89	Pavimento	Fresagem e Recomposição	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,961	609,981	20,000
90	Pavimento	Fresagem e Recomposição	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	631,398	631,963	565,000
91	Pavimento	Fresagem e Recomposição	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	631,719	632,349	630,000
92	Pavimento	Fresagem e Recomposição	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	631,994	632,148	154,000
93	Pavimento	Fresagem e Recomposição	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	632,384	632,419	35,000
94	Pavimento	Fresagem e Recomposição	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	632,453	632,523	70,000
95	Pavimento	Fresagem e Recomposição	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	632,505	632,562	57,000
96	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,016	631,176	160,000
97	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,197	631,478	281,000
98	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,612	631,696	84,000
99	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,714	631,800	86,000
100	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,892	631,997	105,000
101	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	632,019	632,273	254,000
102	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	632,336	632,453	117,000
103	Pavimento	Fresagem e Recomposição	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	632,474	632,519	45,000
104	Edificacoes	Reforma PRF	01/03/2025	31/03/2025	BR-040	Marginal	SUL	-	554,280	554,280	-
105	Edificacoes	Reforma PRF	01/03/2025	31/03/2025	BR-040	Marginal	SUL	-	607,000	607,000	-
106	Edificacoes	Reforma PRF	01/03/2025	31/03/2025	BR-040	Marginal	SUL	-	766,305	766,305	-
107	Terraplenos	Contenção de talude	01/03/2025	31/03/2025	BR-040	Marginal	NORTE	-	605,500	605,500	-
108	Terraplenos	Contenção de talude	01/03/2025	24/03/2025	BR-040	Marginal	SUL	-	745,000	745,000	-
109	Edificacoes	Construção BSO	20/03/2025	31/03/2025	BR-040	Marginal	NORTE	-	745,600	745,600	-

110	Pavimento	Mircrofresagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	646,452	646,551	99,000
111	Pavimento	Mircrofresagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	646,655	646,854	199,000
112	Pavimento	Mircrofresagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	647,092	647,191	99,000
113	Pavimento	Mircrofresagem	20/03/2026	20/03/2026	BR-040	Principal	NORTE	2	657,966	658,165	199,000
114	Pavimento	Mircrofresagem	20/03/2026	20/03/2026	BR-040	Principal	NORTE	2	658,223	658,822	599,000
115	Pavimento	Mircrofresagem	20/03/2026	20/03/2026	BR-040	Principal	NORTE	2	659,256	659,455	199,000
116	Pavimento	Mircrofresagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	655,251	655,349	98,000
117	Pavimento	Mircrofresagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	656,253	656,425	172,000
118	Pavimento	Mircrofresagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	658,167	658,223	56,000
119	Pavimento	Mircrofresagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	651,819	651,918	99,000
120	Pavimento	Mircrofresagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	652,094	652,193	99,000
121	Pavimento	Mircrofresagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	653,182	653,282	100,000
122	Pavimento	Mircrofresagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	653,377	653,476	99,000
123	Pavimento	Mircrofresagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	654,517	654,616	99,000
124	Pavimento	Mircrofresagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	649,000	649,199	199,000
125	Pavimento	Mircrofresagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	650,065	650,365	300,000
126	Pavimento	Mircrofresagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	650,628	650,927	299,000
127	Pavimento	Mircrofresagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	650,999	651,098	99,000
128	Pavimento	Mircrofresagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	651,226	651,725	499,000
129	Pavimento	Mircrofresagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	648,037	648,337	300,000
130	Pavimento	Mircrofresagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	649,292	649,392	100,000
131	Pavimento	Mircrofresagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	649,525	649,625	100,000
132	Pavimento	Mircrofresagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	649,636	649,941	305,000
133	Pavimento	Mircrofresagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	649,830	649,936	106,000
134	Pavimento	Mircrofresagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	652,199	652,299	100,000
135	Pavimento	Mircrofresagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	660,045	660,245	200,000
136	Pavimento	Mircrofresagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	660,459	660,559	100,000
137	Pavimento	Mircrofresagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	660,821	660,921	100,000

138	Pavimento	Mircrofresagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	666,198	666,298	100,000
139	Pavimento	Mircrofresagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	666,254	666,354	100,000
140	Pavimento	Mircrofresagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	666,525	666,625	100,000
141	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	673,234	673,379	145,000
142	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	673,574	673,774	200,000
143	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	673,835	673,935	100,000
144	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	677,036	677,336	300,000
145	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	677,424	677,524	100,000
146	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	677,590	677,790	200,000
147	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	677,806	677,906	100,000
148	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	678,054	678,254	200,000
149	Pavimento	Mircrofresagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	678,352	678,452	100,000
150	Pavimento	Mircrofresagem	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	678,466	678,666	200,000
151	Pavimento	Mircrofresagem	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	680,099	680,199	100,000
152	Pavimento	Mircrofresagem	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	SUL	1	680,970	681,345	375,000
153	Pavimento	Mircrofresagem	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	SUL	1	681,432	681,632	200,000
154	Pavimento	Mircrofresagem	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	642,877	642,977	100,000
155	Pavimento	Microrevestimento	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	659,256	659,455	199,000
156	Pavimento	Microrevestimento	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	648,037	648,337	300,000
157	Pavimento	Microrevestimento	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	649,292	649,392	100,000
158	Pavimento	Microrevestimento	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	649,525	649,625	100,000
159	Pavimento	Microrevestimento	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	649,636	649,941	305,000
160	Pavimento	Microrevestimento	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	649,830	649,936	106,000
161	Pavimento	Microrevestimento	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	652,199	652,299	100,000
162	Pavimento	Microrevestimento	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	660,045	660,245	200,000
163	Pavimento	Microrevestimento	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	660,459	660,559	100,000
164	Pavimento	Microrevestimento	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	660,821	660,921	100,000
165	Pavimento	Microrevestimento	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	658,322	658,822	500,000

166	Pavimento	Microrevestimento	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	653,182	653,282	100,000
167	Pavimento	Microrevestimento	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	655,246	655,348	102,000
168	Pavimento	Microrevestimento	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	656,226	656,403	177,000
169	Pavimento	Microrevestimento	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	657,953	658,165	212,000
170	Pavimento	Microrevestimento	01/04/2025	01/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	658,208	658,322	114,000
171	Pavimento	Microrevestimento	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	650,970	651,070	100,000
172	Pavimento	Microrevestimento	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	651,101	651,193	92,000
173	Pavimento	Microrevestimento	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	651,223	651,725	502,000
174	Pavimento	Microrevestimento	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	651,818	651,918	100,000
175	Pavimento	Microrevestimento	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	653,375	653,476	101,000
176	Pavimento	Microrevestimento	02/04/2025	02/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	654,517	654,616	99,000
177	OAE	Recuperação de OAE	21/04/2025	27/04/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	591,700	591,700	-
178	OAE	Recuperação de OAE	21/04/2025	27/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	-	592,600	592,600	-
179	OAE	Recuperação de OAE	21/04/2025	27/04/2025	BR-040	Principal	SUL	-	592,600	592,600	-
180	OAE	Recuperação de OAE	21/04/2025	27/04/2025	BR-040	Principal	NORTE	-	662,300	662,300	-
181	OAE	Recuperação de OAE	25/03/2025	27/03/2025	BR-040	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	-	700,100	700,100	-
182	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	706,000	706,200	200,000
183	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	706,400	706,600	200,000
184	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	769,658	770,448	790,000
185	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,979	768,030	51,000
186	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,177	768,212	35,000
187	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,305	768,347	42,000
188	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,369	768,400	31,000
189	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,682	768,905	223,000
190	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	767,230	767,370	140,000
191	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	767,410	767,560	150,000
192	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	767,889	768,200	311,000
193	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	768,232	768,370	138,000

194	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	768,398	768,976	578,000
195	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,188	767,217	29,000
196	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,232	767,370	138,000
197	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,382	767,403	21,000
198	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,415	767,577	162,000
199	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,621	767,647	26,000
200	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,642	767,710	68,000
201	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	767,796	767,822	26,000
202	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	768,020	768,041	21,000
203	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	768,419	768,568	149,000
204	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,820	762,907	87,000
205	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	763,114	763,135	21,000
206	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	763,158	763,197	39,000
207	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	763,960	764,034	74,000
208	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	764,072	764,094	22,000
209	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	764,072	764,105	33,000
210	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	764,262	764,300	38,000
211	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,044	765,071	27,000
212	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,096	765,136	40,000
213	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,211	765,249	38,000
214	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	765,259	765,300	41,000
215	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,020	766,057	37,000
216	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,087	766,119	32,000
217	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,206	766,307	101,000
218	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,372	766,514	142,000
219	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,544	766,578	34,000
220	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,619	766,654	35,000
221	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	766,722	766,765	43,000

222	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,902	760,928	26,000
223	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,951	761,020	69,000
224	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,079	761,234	155,000
225	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,288	761,422	134,000
226	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,517	761,554	37,000
227	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,565	761,585	20,000
228	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	761,746	761,799	53,000
229	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	761,902	762,002	100,000
230	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,032	762,074	42,000
231	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	762,047	762,076	29,000
232	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,110	762,146	36,000
233	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,160	762,249	89,000
234	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,279	762,382	103,000
235	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	762,400	762,440	40,000
236	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	759,820	759,853	33,000
237	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	759,943	760,060	117,000
238	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	759,944	759,964	20,000
239	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	759,967	760,042	75,000
240	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,131	760,207	76,000
241	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,222	760,320	98,000
242	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	760,255	760,291	36,000
243	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	760,307	760,327	20,000
244	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,338	760,389	51,000
245	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,421	760,452	31,000
246	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,472	760,552	80,000
247	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,576	760,646	70,000
248	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	2	760,671	760,855	184,000
249	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,221	607,306	85,000

250	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,482	607,550	68,000
251	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,574	607,874	300,000
252	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	607,939	608,165	226,000
253	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	608,209	608,240	31,000
254	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	608,265	608,340	75,000
255	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	609,026	609,139	113,000
256	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	609,601	609,738	137,000
257	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	609,837	610,018	181,000
258	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	607,183	607,305	122,000
259	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	607,901	608,108	207,000
260	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,134	608,168	34,000
261	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,197	608,236	39,000
262	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,260	608,301	41,000
263	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,723	608,817	94,000
264	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	608,859	609,027	168,000
265	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,064	609,101	37,000
266	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,131	609,392	261,000
267	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,426	609,460	34,000
268	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,494	609,519	25,000
269	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,567	609,897	330,000
270	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	609,961	609,981	20,000
271	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	631,398	631,963	565,000
272	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	631,719	632,349	630,000
273	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	631,994	632,148	154,000
274	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	632,384	632,419	35,000
275	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	1	632,453	632,523	70,000
276	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	SUL	2	632,505	632,562	57,000
277	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,016	631,176	160,000

278	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,197	631,478	281,000
279	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,612	631,696	84,000
280	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,714	631,800	86,000
281	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	631,892	631,997	105,000
282	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	632,019	632,273	254,000
283	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	632,336	632,453	117,000
284	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	NORTE	1	632,474	632,519	45,000
285	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	617,490	617,490	-
286	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	617,490	617,490	-
287	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	618,440	618,440	-
288	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	622,080	622,080	-
289	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	622,080	622,080	-
290	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	622,500	622,500	-
291	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	622,500	622,500	-
292	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	625,980	625,980	-
293	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	625,980	625,980	-
294	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	627,180	627,180	-
295	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	627,180	627,180	-
296	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	627,450	627,450	-
297	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	627,450	627,450	-
298	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	627,600	627,600	-
299	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	627,600	627,600	-
300	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	628,100	628,100	-
301	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	628,100	628,100	-
302	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	633,270	633,270	-
303	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	633,440	633,440	-
304	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	649,470	649,470	-
305	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	649,470	649,470	-



334	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	766,570	766,570	-
335	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	766,780	766,780	-
336	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	NORTE / SUL	-	766,780	766,780	-
337	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	SUL	-	594,200	594,200	-
338	Sinalização / EPS	Sinalização horizontal pintura lombada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	SUL	-	594,200	594,200	-
339	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	594,200	594,200	-
340	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,150	611,150	-
341	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,150	611,150	-
342	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,150	611,150	-
343	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	617,230	617,230	-
344	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	617,230	617,230	-
345	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	617,230	617,230	-
346	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	576,100	576,100	-
347	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	576,100	576,100	-
348	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	600,590	600,590	-
349	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	600,590	600,590	-
350	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	600,590	600,590	-
351	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	636,650	636,650	-
352	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	636,650	636,650	-
353	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	634,470	634,470	-
354	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	634,470	634,470	-
355	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	595,330	595,330	-
356	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	595,330	595,330	-
357	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	595,330	595,330	-
358	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	589,030	589,030	-
359	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	589,030	589,030	-
360	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	608,410	608,410	-
361	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	608,410	608,410	-

362	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	608,410	608,410	-
363	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	606,360	606,360	-
364	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	606,360	606,360	-
365	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	606,360	606,360	-
366	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	589,460	589,460	-
367	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	589,460	589,460	-
368	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	589,460	589,460	-
369	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	584,460	584,460	-
370	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	584,460	584,460	-
371	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	584,460	584,460	-
372	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,560	614,560	-
373	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,560	614,560	-
374	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,560	614,560	-
375	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	627,100	627,100	-
376	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	627,100	627,100	-
377	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	627,100	627,100	-
378	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	574,940	574,940	-
379	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	574,940	574,940	-
380	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	574,940	574,940	-
381	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	575,500	575,500	-
382	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	575,500	575,500	-
383	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	593,200	593,200	-
384	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	593,200	593,200	-
385	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,890	588,890	-
386	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,890	588,890	-
387	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,890	588,890	-
388	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,980	588,980	-
389	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,980	588,980	-

390	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,980	588,980	-
391	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
392	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
393	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
394	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
395	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
396	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
397	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
398	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
399	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
400	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
401	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
402	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
403	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
404	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
405	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
406	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,830	588,830	-
407	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,830	588,830	-
408	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,830	588,830	-
409	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,980	588,980	-
410	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,980	588,980	-
411	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,980	588,980	-
412	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
413	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
414	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
415	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
416	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
417	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-

418	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
419	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
420	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
421	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
422	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
423	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	591,380	591,380	-
424	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
425	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
426	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	09/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,380	591,380	-
427	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,500	546,500	-
428	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,500	546,500	-
429	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,500	546,500	-
430	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,400	544,400	-
431	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,400	544,400	-
432	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,400	544,400	-
433	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	550,300	550,300	-
434	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	550,300	550,300	-
435	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	550,300	550,300	-
436	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	550,800	550,800	-
437	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	550,800	550,800	-
438	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	550,800	550,800	-
439	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	552,200	552,200	-
440	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	654,200	654,200	-
441	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	654,200	654,200	-
442	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	654,200	654,200	-
443	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	621,000	621,000	-
444	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	621,000	621,000	-
445	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	621,000	621,000	-

446	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	618,970	618,970	-
447	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	618,970	618,970	-
448	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	618,970	618,970	-
449	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	16/03/2025	16/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	593,300	593,300	-
450	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	16/03/2025	16/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	593,300	593,300	-
451	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,000	549,000	-
452	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,000	549,000	-
453	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,000	549,000	-
454	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,780	549,780	-
455	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,780	549,780	-
456	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,300	549,300	-
457	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,300	549,300	-
458	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,200	549,200	-
459	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,200	549,200	-
460	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,200	549,200	-
461	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,700	611,700	-
462	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,700	611,700	-
463	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,700	611,700	-
464	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	654,000	654,000	-
465	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	654,000	654,000	-
466	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	616,800	616,800	-
467	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	616,800	616,800	-
468	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,300	557,300	-
469	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,300	557,300	-
470	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	554,800	554,800	-
471	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	554,800	554,800	-
472	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	554,800	554,800	-
473	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,950	557,950	-

474	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,950	557,950	-
475	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,950	557,950	-
476	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	563,600	563,600	-
477	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	563,600	563,600	-
478	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	563,600	563,600	-
479	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	575,150	575,150	-
480	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	575,150	575,150	-
481	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	575,150	575,150	-
482	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	566,910	566,910	-
483	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	566,910	566,910	-
484	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	566,910	566,910	-
485	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,700	549,700	-
486	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,700	549,700	-
487	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,700	549,700	-
488	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,600	549,600	-
489	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,600	549,600	-
490	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,600	549,600	-
491	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,700	549,700	-
492	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,700	549,700	-
493	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,700	549,700	-
494	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	553,950	553,950	-
495	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	553,950	553,950	-
496	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	553,950	553,950	-
497	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,500	549,500	-
498	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,500	549,500	-
499	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,500	549,500	-
500	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,500	549,500	-
501	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,500	549,500	-

502	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,500	549,500	-
503	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,500	549,500	-
504	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,500	549,500	-
505	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,500	549,500	-
506	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,950	546,950	-
507	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,950	546,950	-
508	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,950	546,950	-
509	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	553,950	553,950	-
510	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	553,950	553,950	-
511	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	553,950	553,950	-
512	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	547,500	547,500	-
513	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	547,500	547,500	-
514	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	547,500	547,500	-
515	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	546,940	546,940	-
516	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	546,940	546,940	-
517	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	546,940	546,940	-
518	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,300	591,300	-
519	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,300	591,300	-
520	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,650	593,650	-
521	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,650	593,650	-
522	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,650	593,650	-
523	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	614,700	614,700	-
524	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	614,700	614,700	-
525	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	637,200	637,200	-
526	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	637,200	637,200	-
527	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	612,980	612,980	-
528	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	612,980	612,980	-
529	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	612,980	612,980	-

530	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	606,300	606,300	-
531	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	606,300	606,300	-
532	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,850	614,850	-
533	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,850	614,850	-
534	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	648,100	648,100	-
535	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
536	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
537	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
538	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
539	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
540	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
541	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,350	590,350	-
542	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,350	590,350	-
543	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,350	590,350	-
544	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	584,400	584,400	-
545	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	584,400	584,400	-
546	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	584,400	584,400	-
547	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	599,750	599,750	-
548	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	599,750	599,750	-
549	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	599,750	599,750	-
550	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,150	592,150	-
551	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,150	592,150	-
552	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,150	592,150	-
553	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,020	593,020	-
554	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,020	593,020	-
555	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,020	593,020	-
556	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,950	591,950	-
557	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,950	591,950	-

558	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	591,950	591,950	-
559	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	605,500	605,500	-
560	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	605,500	605,500	-
561	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	605,500	605,500	-
562	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,900	593,900	-
563	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,900	593,900	-
564	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,900	593,900	-
565	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	616,900	616,900	-
566	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	616,900	616,900	-
567	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	616,900	616,900	-
568	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,350	590,350	-
569	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,350	590,350	-
570	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,350	590,350	-
571	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	584,400	584,400	-
572	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	584,400	584,400	-
573	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	584,400	584,400	-
574	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,750	590,750	-
575	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,750	590,750	-
576	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	590,750	590,750	-
577	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,450	592,450	-
578	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,450	592,450	-
579	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,450	592,450	-
580	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,020	593,020	-
581	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,020	593,020	-
582	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,020	593,020	-
583	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,950	593,950	-
584	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,950	593,950	-
585	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,950	593,950	-

586	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	605,500	605,500	-
587	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,900	593,900	-
588	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,900	593,900	-
589	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	593,900	593,900	-
590	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	658,000	658,000	-
591	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	616,900	616,900	-
592	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	616,900	616,900	-
593	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	616,900	616,900	-
594	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	698,100	698,100	-
595	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	698,100	698,100	-
596	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
597	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
598	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
599	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
600	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
601	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	639,500	639,500	-
602	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	576,450	576,450	-
603	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	576,450	576,450	-
604	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	626,900	626,900	-
605	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	626,900	626,900	-
606	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	626,900	626,900	-
607	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	627,900	627,900	-
608	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	627,900	627,900	-
609	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	627,900	627,900	-
610	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,100	546,100	-
611	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	548,500	548,500	-
612	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	548,500	548,500	-
613	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	548,500	548,500	-

614	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	548,500	548,500	-
615	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	555,880	555,880	-
616	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	555,880	555,880	-
617	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,720	572,720	-
618	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,720	572,720	-
619	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,550	572,550	-
620	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,550	572,550	-
621	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,549	572,549	-
622	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,549	572,549	-
623	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	572,549	572,549	-
624	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	625,700	625,700	-
625	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	625,700	625,700	-
626	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	574,250	579,250	-
627	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	574,250	579,250	-
628	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	615,500	615,500	-
629	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	615,500	615,500	-
630	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	615,500	615,500	-
631	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	625,699	625,699	-
632	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	625,699	625,699	-
633	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	625,699	625,699	-
634	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,900	614,900	-
635	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	614,900	614,900	-
636	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,380	557,380	-
637	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,380	557,380	-
638	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	557,380	557,380	-
639	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	607,750	607,750	-
640	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	607,750	607,750	-
641	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	607,750	607,750	-

642	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	599,700	599,700	-
643	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	599,700	599,700	-
644	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	599,700	599,700	-
645	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,070	592,070	-
646	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,070	592,070	-
647	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	592,070	592,070	-
648	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	566,890	566,890	-
649	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	566,890	566,890	-
650	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	589,900	589,900	-
651	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	589,900	589,900	-
652	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	610,875	610,875	-
653	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	610,875	610,875	-
654	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	610,875	610,875	-
655	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	610,800	610,800	-
656	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	610,800	610,800	-
657	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,090	611,090	-
658	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,090	611,090	-
659	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,090	611,090	-
660	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,259	549,259	-
661	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	549,259	549,259	-
662	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	548,500	548,500	-
663	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	548,500	548,500	-
664	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	548,500	548,500	-
665	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	552,389	552,389	-
666	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	552,389	552,389	-
667	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	SN	-	552,350	552,350	-
668	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	552,350	552,350	-
669	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	552,350	552,350	-

670	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,250	611,250	-
671	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,250	611,250	-
672	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	611,250	611,250	-
673	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	620,990	620,990	-
674	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	620,990	620,990	-
675	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	620,990	620,990	-
676	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	626,125	626,125	-
677	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	626,125	626,125	-
678	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	626,125	626,125	-
679	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	628,600	628,600	-
680	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	628,600	628,600	-
681	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	628,600	628,600	-
682	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	651,370	651,370	-
683	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	651,370	651,370	-
684	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	651,370	651,370	-
685	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	651,370	651,370	-
686	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	29/03/2025	29/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	651,370	651,370	-
687	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	552,250	552,250	-
688	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	552,250	552,250	-
689	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	552,250	552,250	-
690	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	551,750	551,750	-
691	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	551,750	551,750	-
692	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	551,750	551,750	-
693	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	550,900	550,900	-
694	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	550,900	550,900	-
695	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	550,900	550,900	-
696	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	550,500	550,500	-
697	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	550,500	550,500	-

698	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,300	549,300	-
699	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,300	549,300	-
700	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	549,300	549,300	-
701	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,500	546,500	-
702	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,500	546,500	-
703	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	546,500	546,500	-
704	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	545,800	545,800	-
705	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	545,800	545,800	-
706	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	545,800	545,800	-
707	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	545,500	545,500	-
708	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	545,500	545,500	-
709	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,600	544,600	-
710	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,600	544,600	-
711	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,600	544,600	-
712	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,960	544,960	-
713	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,960	544,960	-
714	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,500	544,500	-
715	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,500	544,500	-
716	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,500	544,500	-
717	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,000	544,000	-
718	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,000	544,000	-
719	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,000	544,000	-
720	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,000	544,000	-
721	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	544,000	544,000	-
722	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,450	544,450	-
723	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,450	544,450	-
724	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,450	544,450	-
725	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,450	544,450	-

726	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,110	544,110	-
727	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,110	544,110	-
728	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,410	544,410	-
729	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,410	544,410	-
730	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,410	544,410	-
731	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,000	544,000	-
732	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,000	544,000	-
733	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,080	544,080	-
734	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,080	544,080	-
735	Sinalização / EPS	Sinalização vertical	30/03/2025	30/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	544,080	544,080	-
736	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	713,873	714,012	-
737	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	552,600	552,650	-
738	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	718,000	718,000	-
739	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	611,780	611,780	-
740	Sinalização / EPS	Instalação catadióptrico	08/03/2025	09/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	544,000	563,000	-
741	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	557,400	557,400	-
742	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	547,500	547,500	-
743	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	749,000	749,400	-
744	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	672,500	672,500	-
745	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	719,640	719,640	-
746	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	749,450	749,450	-
747	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	683,900	683,900	-
748	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	730,350	730,350	-
749	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	577,000	577,000	-
750	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	638,500	638,500	-
751	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	613,900	613,900	-
752	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	591,000	591,000	-
753	Sinalização / EPS	Recuperação defesa metálica	29/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	730,490	730,000	-

754	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	559,450	559,610	-
755	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	569,532	570,156	-
756	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	581,200	581,360	-
757	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	601,270	601,500	-
758	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	613,290	613,878	-
759	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	613,500	613,780	-
760	Sinalização / EPS	Implantação de defesa metálica	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	643,940	644,230	-
761	Drenagem/OAC	Retirada lixo	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	617,000	624,000	-
762	Drenagem/OAC	Retirada lixo	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	607,000	590,000	-
763	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	719,000	718,000	-
764	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	702,000	701,750	-
765	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	719,000	718,700	-
766	Drenagem/OAC	Limpeza de Placa	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	570,000	557,000	-
767	Drenagem/OAC	Retirada lixo	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	624,000	631,000	-
768	Drenagem/OAC	Retirada lixo	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	596,000	564,000	-
769	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	702,000	701,000	-
770	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	718,000	717,000	-
771	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	719,000	718,000	-
772	Drenagem/OAC	Limpeza de Placa	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	572,000	560,000	-
773	Drenagem/OAC	Retirada lixo	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	630,000	633,000	-
774	Drenagem/OAC	Retirada lixo	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	596,000	564,000	-
775	Drenagem/OAC	Retirada lixo	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	596,000	564,000	-
776	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	702,000	701,000	-
777	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	718,000	719,000	-
778	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	702,000	701,000	-
779	Drenagem/OAC	Varrição	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	610,000	610,000	-
780	Drenagem/OAC	Reparo New jearsey	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588+400	588+400	-
781	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	717,000	716,000	-

782	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	610,000	610,000	-
783	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	sul e norte	-	577,000	577,000	-
784	Drenagem/OAC	Varrição	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	610,000	610,000	-
785	Drenagem/OAC	Reparo New jearsey	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	588,400	588,400	-
786	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	752,000	752,000	-
787	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	738,000	738,000	-
788	Drenagem/OAC	Despraguejamento	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	680,000	680,000	-
789	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	601,000	599,000	-
790	Drenagem/OAC	Despraguejamento	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	656,000	654,000	-
791	Drenagem/OAC	Reparo sarjeta	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	630,000	630,000	-
792	Drenagem/OAC	Reparo New jearsey	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	730,000	730,000	-
793	Drenagem/OAC	Retirada lixo	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	576,000	555,000	-
794	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	602,000	599,000	-
795	Drenagem/OAC	Reparo New jearsey	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	588,400	588,400	-
796	Drenagem/OAC	Retirada lixo	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	710,080	710,080	-
797	Drenagem/OAC	Retirada lixo	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	748,100	748,100	-
798	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	544+400	544+400	-
799	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	565,000	564,000	-
800	Drenagem/OAC	Reparo civil	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	577,000	577,000	-
801	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	763,000	762,000	-
802	Drenagem/OAC	Retirada lixo	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	757,000	749,000	-
803	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	577,000	577,000	-
804	Drenagem/OAC	Despraguejamento	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	655,000	650,000	-
805	Drenagem/OAC	Recuperação de Drenagem	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	588,400	588,400	-
806	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	685,000	685,000	-
807	Drenagem/OAC	Despraguejamento	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	703,000	710,000	-
808	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	577,000	577,000	-
809	Drenagem/OAC	Despraguejamento	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	655,000	650,000	-

810	Drenagem/OAC	Reparo sarjeta	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	587,200	587,200	-
811	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	685,000	685,000	-
812	Drenagem/OAC	Despraguejamento	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	704,000	710,000	-
813	Drenagem/OAC	Retirada placa	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	556,000	556,000	-
814	Drenagem/OAC	Despraguejamento	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	655,000	650,000	-
815	Drenagem/OAC	Reparo Civil	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	588,400	588,400	-
816	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	771,000	769,000	-
817	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	727,000	727,000	-
818	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	609,000	609,000	-
819	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	601,000	602,000	-
820	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	608,300	608,300	-
821	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	609,000	608,000	-
822	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	715,800	717,000	-
823	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	715,800	717,000	-
824	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	727,000	726,000	-
825	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	586,500	586,500	-
826	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	587,000	587,000	-
827	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	597,000	599,000	-
828	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	587,000	586,000	-
829	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	771,000	769,000	-
830	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	728,000	727,000	-
831	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	727,000	726,000	-
832	Drenagem/OAC	Retirada lixo	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	543,000	550,000	-
833	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	597,000	597,000	-
834	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	609,000	608,000	-
835	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	771,000	769,000	-
836	Drenagem/OAC	Reparo Civil	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	731,000	731,000	-
837	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	587,000	587,000	-

838	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	598,000	597,000	-
839	Drenagem/OAC	Recuperação de Drenagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	563,400	563,420	-
840	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	719,460	710,500	-
841	Drenagem/OAC	Reparo Civil	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	731,000	731,000	-
842	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	553,800	553,800	-
843	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	597,000	597,000	-
844	Drenagem/OAC	Desobstrução de bueiro	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	627,300	627,300	-
845	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	602,000	602,000	-
846	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	602,000	602,000	-
847	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	543,000	545,000	-
848	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	731,000	731,000	-
849	Drenagem/OAC	Emergencial	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	735,000	735,000	-
850	Drenagem/OAC	Varrição	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	580,300	580,300	-
851	Drenagem/OAC	Varrição	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	555,100	555,100	-
852	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	602,000	602,000	-
853	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	679,000	679,850	-
854	Drenagem/OAC	Recuperação de Drenagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	731,000	731,000	-
855	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	545,000	546,000	-
856	Drenagem/OAC	Varrição	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	606,300	606,300	-
857	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	602,000	602,000	-
858	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	761,000	760,000	-
859	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	727,000	726,000	-
860	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	545,000	546,000	-
861	Drenagem/OAC	Varrição	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	565,000	565,000	-
862	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	602,000	602,000	-
863	Drenagem/OAC	Reparo civil	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	563,420	563,420	-
864	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	709,000	705,000	-
865	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	671,100	671,100	-

866	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	665,800	665,800	-
867	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	659,000	659,700	-
868	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	659,700	659,700	-
869	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	665,950	665,950	-
870	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	725,350	725,350	-
871	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	546,770	543,000	-
872	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	565,000	564,000	-
873	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	596,800	596,900	-
874	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	745,500	744,500	-
875	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	662,400	662,400	-
876	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	543,970	544,120	-
877	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	543,970	544,020	-
878	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	544,100	544,020	-
879	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	544,150	544,160	-
880	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	544,150	544,160	-
881	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	544,150	544,200	-
882	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	631,320	631,320	-
883	Drenagem/OAC	Recuperação de Drenagem	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	588,150	588,180	-
884	Drenagem/OAC	Apoio sinalização	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	745,000	745,000	-
885	Drenagem/OAC	Recuperação de Drenagem	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	745,900	745,900	-
886	Drenagem/OAC	Limpeza de Bueiro	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	745,900	745,900	-
887	Drenagem/OAC	Limpeza de Placa	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	745,000	746,000	-
888	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	547,000	543,000	-
889	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	555,000	551,000	4.000,000
890	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	603,000	610,000	7.000,000
891	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	N/S	-	725,000	725,000	-
892	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	731,800	731,800	-
893	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	731,800	731,800	-

894	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	Norte/sul	-	716,000	716,000	-
895	Faixa Dominio	Roçada	03/03/2025	03/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	573,000	566,000	7.000,000
896	Faixa Dominio	Roçada	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	553,000	550,000	3.000,000
897	Faixa Dominio	Roçada	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	610,000	616,000	6.000,000
898	Faixa Dominio	Roçada	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	561,000	559,000	2.000,000
899	Faixa Dominio	Roçada	04/03/2025	04/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	693,000	693,000	-
900	Faixa Dominio	Roçada	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	658,000	666,000	8.000,000
901	Faixa Dominio	Roçada	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	583,000	589,000	6.000,000
902	Faixa Dominio	Roçada	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	566,000	564,000	2.000,000
903	Faixa Dominio	Roçada	05/03/2025	05/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	564,000	561,000	3.000,000
904	Faixa Dominio	Roçada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	666,000	675,000	9.000,000
905	Faixa Dominio	Roçada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte/Sul	-	578,000	576,000	2.000,000
906	Faixa Dominio	Roçada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	708,000	702,000	6.000,000
907	Faixa Dominio	Roçada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	581,000	582,000	1.000,000
908	Faixa Dominio	Roçada	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	581,000	585,000	4.000,000
909	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	692,000	693,000	1.000,000
910	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	701,000	704,000	3.000,000
911	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	710,000	711,000	1.000,000
912	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	P01	-	643,000	643,000	-
913	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	649,000	650,000	1.000,000
914	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	645,000	646,000	1.000,000
915	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	652,000	652,400	400,000
916	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	680,000	686,000	6.000,000
917	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	Norte	-	610,000	606,000	4.000,000
918	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	721,000	721,000	-
919	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	738,000	738,000	-
920	Faixa Dominio	Roçada	07/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	750,000	750,000	-
921	Faixa Dominio	Roçada	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	690,000	685,000	5.000,000

922	Faixa Dominio	Roçada	08/03/2025	08/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	585,000	592,000	7.000,000
923	Faixa Dominio	Roçada	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	556,000	551,000	5.000,000
924	Faixa Dominio	Roçada	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	762,000	769,000	7.000,000
925	Faixa Dominio	Roçada	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	680,000	678,000	2.000,000
926	Faixa Dominio	Roçada	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	675,000	680,000	5.000,000
927	Faixa Dominio	Roçada	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	Norte/Sul	-	618,000	618,000	-
928	Faixa Dominio	Roçada	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	Norte/sul	-	555,000	555,000	-
929	Faixa Dominio	Roçada	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	550,000	545,000	5.000,000
930	Faixa Dominio	Roçada	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	678,000	670,000	8.000,000
931	Faixa Dominio	Roçada	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	764,000	757,000	7.000,000
932	Faixa Dominio	Roçada	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	norte/sul	-	599,000	599,000	-
933	Faixa Dominio	Roçada	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	norte/sul	-	612,000	612,000	-
934	Faixa Dominio	Roçada	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	756,000	749,000	7.000,000
935	Faixa Dominio	Roçada	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	564,000	572,000	8.000,000
936	Faixa Dominio	Roçada	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	572,500	572,500	-
937	Faixa Dominio	Roçada	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	543,700	550,000	6.300,000
938	Faixa Dominio	Roçada	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	670,000	662,000	8.000,000
939	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	544,000	544,000	-
940	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	551,000	551,000	-
941	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	748,000	742,000	6.000,000
942	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	662,000	658,000	4.000,000
943	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	664,000	664,000	-
944	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	572,000	575,000	3.000,000
945	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	573,000	575,000	2.000,000
946	Faixa Dominio	Roçada	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	575,000	575,000	-
947	Faixa Dominio	Roçada	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	576,000	583,000	7.000,000
948	Faixa Dominio	Roçada	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	770,000	772,000	2.000,000
949	Faixa Dominio	Roçada	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	772,000	769,000	3.000,000

950	Faixa Dominio	Roçada	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	686,000	695,000	9.000,000
951	Faixa Dominio	Roçada	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	552,000	556,000	4.000,000
952	Faixa Dominio	Roçada	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	591,000	600,000	9.000,000
953	Faixa Dominio	Roçada	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	695,000	699,000	4.000,000
954	Faixa Dominio	Roçada	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	695,000	699,000	4.000,000
955	Faixa Dominio	Roçada	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	557,000	563,000	6.000,000
956	Faixa Dominio	Roçada	17/03/2025	17/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	720,000	723,000	3.000,000
957	Faixa Dominio	Roçada	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	724,000	725,000	1.000,000
958	Faixa Dominio	Roçada	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	732,000	728,000	4.000,000
959	Faixa Dominio	Roçada	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	563,000	563,000	-
960	Faixa Dominio	Roçada	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	600,000	608,000	8.000,000
961	Faixa Dominio	Roçada	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	699,000	709,000	10.000,000
962	Faixa Dominio	Roçada	18/03/2025	18/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	699,000	709,000	10.000,000
963	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	709,000	715,000	6.000,000
964	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	715,000	712,000	3.000,000
965	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	709,000	715,000	6.000,000
966	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	715,000	712,000	3.000,000
967	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	617,000	627,000	10.000,000
968	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	557,000	556,500	500,000
969	Faixa Dominio	Roçada	19/03/2025	19/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	727,000	721,000	6.000,000
970	Faixa Dominio	Roçada	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	712,000	703,000	9.000,000
971	Faixa Dominio	Roçada	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	712,000	703,000	9.000,000
972	Faixa Dominio	Roçada	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	627,000	637,000	10.000,000
973	Faixa Dominio	Roçada	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	627,000	637,000	10.000,000
974	Faixa Dominio	Roçada	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	558,000	551,000	7.000,000
975	Faixa Dominio	Roçada	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	733,000	739,000	6.000,000
976	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	637,000	646,000	9.000,000
977	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	637,000	646,000	9.000,000

978	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	681,000	685,000	4.000,000
979	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	685,000	680,000	5.000,000
980	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	681,000	685,000	4.000,000
981	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	685,000	680,000	5.000,000
982	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	741,000	737,000	4.000,000
983	Faixa Dominio	Roçada	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	550,000	544,000	6.000,000
984	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	554,000	550,000	4.000,000
985	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	646,000	654,000	8.000,000
986	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	646,000	654,000	8.000,000
987	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	680,000	675,000	5.000,000
988	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	680,000	675,000	5.000,000
989	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	741,000	741,000	-
990	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	747,000	747,000	-
991	Faixa Dominio	Roçada	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	750,000	750,000	-
992	Faixa Dominio	Roçada	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	654,000	658,000	4.000,000
993	Faixa Dominio	Roçada	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,000	654,000	4.000,000
994	Faixa Dominio	Roçada	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	654,000	658,000	4.000,000
995	Faixa Dominio	Roçada	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	646,000	654,000	8.000,000
996	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	549,000	544,300	4.700,000
997	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	658,000	658,000	-
998	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	654,000	658,000	4.000,000
999	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	654,000	658,000	4.000,000
1000	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	675,000	666,000	9.000,000
1001	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	675,000	666,000	9.000,000
1002	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	634,000	625,250	8.750,000
1003	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	614,900	613,000	1.900,000
1004	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	654,000	645,000	9.000,000
1005	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	666,000	660,000	6.000,000

1006	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	666,000	660,000	6.000,000
1007	Faixa Dominio	Roçada	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	726,000	732,000	6.000,000
1008	Faixa Dominio	Roçada	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	CC	-	716,000	725,000	9.000,000
1009	Faixa Dominio	Roçada	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	630,000	624,000	6.000,000
1010	Faixa Dominio	Roçada	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	645,000	637,000	8.000,000
1011	Faixa Dominio	Roçada	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	741,000	746,000	5.000,000
1012	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	637,000	634,000	3.000,000
1013	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	614,000	610,000	4.000,000
1014	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	615,000	8.000,000
1015	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	615,000	8.000,000
1016	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	Sul	-	691,000	695,000	4.000,000
1017	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	695,000	691,000	4.000,000
1018	Faixa Dominio	Roçada	28/03/2025	28/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	747,000	753,000	6.000,000
1019	Faixa Dominio	Roçada	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	610,000	610,000	-
1020	Faixa Dominio	Roçada	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	591,000	591,000	-
1021	Faixa Dominio	Roçada	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	609,000	599,000	10.000,000
1022	Faixa Dominio	Roçada	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	609,000	599,000	10.000,000
1023	Faixa Dominio	Roçada	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	760,000	768,000	8.000,000
1024	Faixa Dominio	Roçada	31/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	754,000	759,000	5.000,000
1025	Faixa Dominio	Implantação de cerca	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	638,000	639,000	-
1026	Faixa Dominio	Implantação de cerca	06/03/2025	06/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	691,200	691,600	-
1027	Faixa Dominio	Implantação de cerca	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	691,000	691,600	-
1028	Faixa Dominio	Implantação de cerca	10/03/2025	10/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	638,000	639,000	-
1029	Faixa Dominio	Implantação de cerca	11/03/2025	11/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	691,000	691,600	-
1030	Faixa Dominio	Implantação de cerca	12/03/2025	12/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	638,000	639,000	-
1031	Faixa Dominio	Implantação de cerca	13/03/2025	13/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	691,000	691,600	-
1032	Faixa Dominio	Implantação de cerca	14/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	638,000	639,000	-
1033	Faixa Dominio	Implantação de cerca	15/03/2025	15/03/2025	BR-040	Principal	sul	-	691,000	691,600	-

1034	Faixa Dominio	Implantação de cerca	16/03/2025	16/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	638,000	639,000	-
1035	Faixa Dominio	Implantação de cerca	20/03/2025	20/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,400	658,700	-
1036	Faixa Dominio	Implantação de cerca	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,400	658,700	-
1037	Faixa Dominio	Implantação de cerca	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,400	658,700	-
1038	Faixa Dominio	Implantação de cerca	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,400	658,700	-
1039	Faixa Dominio	Implantação de cerca	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,400	658,700	-
1040	Faixa Dominio	Implantação de cerca	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	658,400	658,700	-
1041	Faixa Dominio	Implantação de cerca	21/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1042	Faixa Dominio	Implantação de cerca	22/03/2025	22/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1043	Faixa Dominio	Implantação de cerca	23/03/2025	23/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1044	Faixa Dominio	Implantação de cerca	24/03/2025	24/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1045	Faixa Dominio	Implantação de cerca	25/03/2025	25/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1046	Faixa Dominio	Implantação de cerca	26/03/2025	26/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1047	Faixa Dominio	Implantação de cerca	27/03/2025	27/03/2025	BR-040	Principal	norte	-	623,000	625,500	-
1048	Drenagem/OAC	Desobstrução de bueiro	01/03/2025	07/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	544,000	563,000	-
1049	Drenagem/OAC	Desobstrução de bueiro	10/03/2025	14/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	577,000	607,000	-
1050	Drenagem/OAC	Desobstrução de bueiro	17/03/2025	21/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	620,000	630,000	-
1051	Drenagem/OAC	Desobstrução de bueiro	24/03/2025	31/03/2025	BR-040	Principal	norte e sul	-	720	737	-

## **2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS**

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via Mineira em MARÇO de 2025.

2.3.1 Trabalhos iniciais - Pavimentação Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.2 Trabalhos iniciais - Sinalização e EPS Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.3 Trabalhos Iniciais – Faixa de Domínio/Drenagem/OAC Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.4 Trabalhos Iniciais - Terraplenos Relatório fotográfico anexo. (Arquivo em Excel).

2.3.5 Trabalhos Iniciais - Recuperação de OAE. (Arquivo em Excel).

2.3.6 Trabalhos Iniciais - Edificações. (Arquivo em Excel).

2.3.7 Trabalhos Iniciais – Microrevestimento. (Arquivo em Excel).

2.3.8 Trabalhos Iniciais - Microfresagem. (Arquivo em Excel).

### 3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Seguindo as divulgações mensais voltadas à prestação de serviços aos usuários das rodovias da EPR Via Mineira, foram produzidos materiais para diversos canais digitais da Concessionária, incluindo Instagram, Facebook, LinkedIn, Canal de WhatsApp, perfil no X e o site oficial ([www.eprviamineira.com.br](http://www.eprviamineira.com.br)).

Abaixo, estão alguns exemplos retirados do Instagram, que ilustram os trabalhos entregues durante o mês de março. Entre as postagens, destacam-se vídeos especiais em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrando as trabalhadoras do setor rodoviário, Dia Internacional da Água e orientações sobre como configurar informações de saúde no celular. Essas informações são fundamentais para que, em uma emergência, os socorristas possam oferecer o auxílio necessário de maneira mais eficiente.

Também foi publicado o depoimento de um funcionário, que compartilhou sua experiência e suas ações no dia a dia dentro da EPR Via Mineira. Outro destaque foi uma postagem sobre o vale-pedágio obrigatório, esclarecendo os caminhoneiros sobre a medida estabelecida pela ANTT.

Além disso, destacamos um balanço do Carnaval, enfatizando a ausência de acidentes fatais no período, época em que as rodovias estavam mais movimentadas; uma postagem sobre a TAG, mostrando a economia de tempo ao trafegar pelas rodovias, sem a necessidade de paradas nas cabines das praças de pedágio, além de um momento de feedback de um usuário.

Outras publicações reforçaram as obras em andamento na BR-040, que visam melhorar a infraestrutura e a segurança das rodovias.

Em março, o nono informativo mensal já está disponível no site da concessionária, trazendo mais detalhes sobre nossas iniciativas<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Informativo mensal disponível em <https://eprviamineira.com.br/informativo/ano-i-edicao-9-marco-2025/>



Figura 3: Post no feed do Instagram em celebração ao Dia Internacional da Mulher



Figura 4: Post no feed do Instagram sobre o Vale-pedágio.



Figura 5: Post trazendo enfatizando que durante o Carnaval não houve acidente com vítimas fatais



Figura 6: Post sobre o feedback de um usuário



Figura 7: Vídeo sobre como configurar informações de saúde no celular



Figura 24: Post com destaque para as intervenções que estão sendo realizadas pela Via Mineira na BR-040



Figura 85: Post dando informações para os usuários sobre a economia de tempo ao adquirir uma TAG de cobrança automática.



Figura 96: Post sobre a manutenção em viadutos, pontes e passarelas




Figura 107: Post sobre o Dia Internacional da Água



Figura 118: Post com um funcionário da Via Mineira sobre sua profissão dentro da EPR



**Figura 129: Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira**



**Figura 30: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.**

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

No mês de MARÇO/2025, a EPR Via Mineira deu continuidade aos trabalhos iniciais. No que se refere às obras e aos serviços de engenharia, continuamos as atividades de cadastro do trecho, de estudos e de projetos e serviços de recuperação de pavimentos, de sinalização, de defensas e elementos de segurança, de drenagem, de faixa de domínio e de edificações e instalações operacionais.

No próximo mês daremos continuidade às contratações e à execução de serviços referentes aos trabalhos iniciais, conservação e de estudos e projetos.

#### **5. TERMO DE ENCERRAMENTO**

O presente relatório mensal se completa com 54 (cinquenta e quatro) páginas devidamente numeradas.