

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA	EPR VIA MINEIRA
RODOVIA	BR-040/MG.
TRECHO	BR-040/MG – km inicial 544,000 e km final 776,100 - Coordenadas 19°59'48,93"S/43°57'41,97"O e 21°38'43,19"S/43°26'08,56"
EXTENSÃO	232,100 km
REFERÊNCIA	AGOSTO/2026

NOVA LIMA, 5 DE SETEMBRO DE 2026.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS	4
2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS.....	5
2.1.1 Pavimento	5
2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária	5
2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs).....	6
2.1.6 Canteiro central e faixa de domínio.....	6
2.1.7 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais	6
2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS	7
2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS	26
2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel).	26
2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel).	26
2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel). ...	26
2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel).	26
3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO	27
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
5. TERMO DE ENCERRAMENTO	35

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

A EPR VIA MINEIRA é a concessionária do Contrato de Concessão nº 04/2023, originado do Edital de Concessão nº 04/2023, que tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e nos Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia (PER). No Quadro 1 é apresentado um resumo dos dados do Contrato de Concessão.

Quadro 1: resumo das informações contratuais da concessão da EPR Via Mineira.

Concessionária	EPR VIA MINEIRA S/A
Contrato nº	004/2023
Escopo do Contrato	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do contrato	05/07/2024
Início da concessão	06/08/2024
Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
Rodovia	Rodovia BR-040/MG.
Extensão	232,100 km
Prazo	30 anos

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. O Contrato de Concessão foi assinado em JULHO/2024 e a operação se iniciou em 06/08/2024, tendo como uma das obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho

sob concessão. O trecho concedido está localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme ilustração na Figura 1.



Figura 1: ilustração da localização do trecho concedido em MG.

A concessão conta com 05 (cinco) bases operacionais e 03 (três) praças de pedágio distribuídos ao longo do trecho concedido. A imagem de satélite da Figura 2 mostra a localização dessas edificações operacionais.



Figura 2: localização das edificações e instalações operacionais.

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

No que tange às Obras previstas para o 2º Ano Concessão, concluímos à implantação do sistema HS-WIM (High-Speed Weigh-in-Motion), bem como à implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de caminhoneiros, da Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Carandaí, da Delegacia da PRF em Nova Lima e das obras de alargamento de OAE no km 662+350 e 651+800, assegurando a evolução tecnológica e a integridade da via em conformidade com o cronograma estabelecido.

Para o mês subsequente, o cronograma prevê o início da implantação da duplicação do trecho entre o km 602,506 ao km 612,092. O planejamento contempla, ainda, o avanço dos serviços relacionados às etapas de Recuperação, Conservação, Ampliação e Melhorias, bem como o desenvolvimento de novos estudos técnicos e projetos associados.

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS

2.1.1 Pavimento

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia.

2.1.2 Sinalização e elementos de proteção e segurança viária

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia.

2.1.3 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais

Execução de serviços de manutenção e conservação periódica dos elementos integrantes das edificações e das instalações operacionais que compõem os Bens da Concessão, bem como de seus respectivos equipamentos.

2.1.4 Sistema de drenagem e obras de artes correntes (OACs)

Os sistemas de drenagem e OACs da rodovia estão recebendo os serviços previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários.

2.1.5 Canteiro central e faixa de domínio

Nos canteiros centrais e nas faixas de domínio estão sendo executados os serviços previstos, abrangendo a delimitação da área, limpeza e conservação, além da regularização de acessos e ocupações em faixa de domínio ou área não edificável. Essas ações seguem as diretrizes do estudo realizado para a fase de Recuperação da Rodovia, com o objetivo de assegurar melhores condições operacionais e garantir a segurança dos usuários.

2.1.6 OAE – Reparação, reforma e reforço das obras de arte especiais

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de recuperação, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida. A Concessionária estruturou adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Recuperação.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes no trecho, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de proteção e segurança, equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto às operações tapa buraco, limpeza de sinalização vertical e coleta de resíduos das bases operacionais.

Quanto à sinalização e EPS, mantida a recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS) danificados e/ou faltantes, tendo por ordem de prioridade os que apresentam maiores condição de risco aos usuários. Além disso, se intensificou a revitalização das sinalizações vertical e horizontal.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas nos municípios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas e Conselheiro Lafaiete (trechos críticos), voltadas para serviços de fresagem e recomposição. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária. No Quadro 2 e anexos apresentamos as localizações das frentes de serviço.

Quadro 2: localização dos serviços de recuperação no mês de AGOSTO/2026.

Ordem	Elemento	Serviço	Data (Inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
1	OAE	Reforço estrutural/ Fresagem asfáltica / pavimentação	01/08/26	31/08/26	BR-040	NORTE	N.A.	651,8	651,8	0,00	N.A.	Reforço e Alargamento - OAE KM 651
2	OAE	Reforço estrutural/ Fresagem asfáltica / pavimentação	01/08/26	31/08/26	BR-040	SUL	N.A.	662,350	662,350	0,00	N.A.	Reforço e Alargamento - OAE KM 662
3	Edificacoes	Acabamento	01/08/26	31/08/26	BR-040	SUL	N.A.	554	554	0,00	N.A.	PRF - Nova Lima
4	Edificacoes	Acabamento	01/08/26	31/08/26	BR-040	NORTE	N.A.	664	664	0,00	N.A.	PPD
5	Edificacoes	Acabamento	01/08/26	31/08/26	BR-040	NORTE	N.A.	659	659	0,00	N.A.	PRF - Carandaí
6	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/08/26	01/08/26	BR-040	SUL	1	578,127	578,328	201,00	743,70	69,79 toneladas
7	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/08/26	01/08/26	BR-040	SUL	1	578,600	578,801	201,00	743,70	69,79 toneladas
8	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/08/26	01/08/26	BR-040	SUL	1	593,700	593,901	201,00	723,60	68,02 toneladas
9	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/08/26	01/08/26	BR-040	SUL	2	544,727	544,853	126,00	504,00	59,62 toneladas
10	Pavimento	Fresagem e recomposição	01/08/26	01/08/26	BR-040	SUL	1	544,500	544,727	227,00	1.754,71	207,58 toneladas
11	Pavimento	Micro Revestimento	01/08/26	01/08/26	BR-040	NORTE	1	550,000	548,000	2.000,00	7.800,00	
12	Pavimento	Micro Revestimento	02/08/26	02/08/26	BR-040	SUL	2	564,800	565,402	602,00	2.167,20	
13	Pavimento	Micro Revestimento	02/08/26	02/08/26	BR-040	SUL	1	562,030	562,515	485,00	1.746,00	
14	Pavimento	Micro Revestimento	02/08/26	02/08/26	BR-040	SUL	1	564,610	565,000	390,00	1.443,00	
15	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	SUL	2	619,600	619,801	201,00	753,75	70,2194 toneladas
16	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	SUL	RAMO G	619,600	619,300	300,00	2.400,00	223,584 toneladas
17	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	RAMO A	720,000	720,380	380,00	1.501,00	139,8332 toneladas
18	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	RAMO B	720,000	720,305	305,00	1.189,50	110,8138 toneladas
19	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	2	582,570	582,771	201,00	753,75	70,73 toneladas
20	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	SUL	2	595,550	596,130	580,00	2.262,00	212,27 toneladas
21	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	2	544,314	544,400	86,00	353,46	41,81 toneladas
22	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	1	544,014	544,400	386,00	1.547,86	179,45 toneladas
23	Pavimento	Fresagem e recomposição	03/08/26	03/08/26	BR-040	SUL	2	568,880	569,390	510,00	1.948,20	193,6 toneladas
24	Pavimento	Micro Revestimento	03/08/26	03/08/26	BR-040	SUL	1	589,170	589,590	420,00	1.554,00	
25	Pavimento	Micro Revestimento	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	1	588,580	588,330	250,00	900,00	
26	Pavimento	Micro Revestimento	03/08/26	03/08/26	BR-040	NORTE	1	588,160	587,950	210,00	756,00	
27	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	MARGINAL	618,000	618,220	220,00	1.320,00	122,9712 toneladas
28	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	RAMO E	618,000	618,180	180,00	819,00	76,298 toneladas
29	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	SUL	RAMO A	618,000	618,110	110,00	660,00	61,4856 toneladas
30	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	SUL	RAMO B	618,000	618,100	100,00	600,00	55,896 toneladas
31	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	RAMO F	720,000	720,205	205,00	1.804,00	168,0606 toneladas
32	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	1	585,000	585,201	201,00	723,60	67,9 toneladas
33	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	2	585,230	585,601	371,00	1.372,70	128,81 toneladas
34	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	SUL	2	596,130	597,180	1.050,00	3.990,00	374,42 toneladas
35	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	2	544,018	544,314	296,00	1.243,20	150,01 toneladas
36	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	2	544,433	544,505	72,00	302,40	36,49 toneladas
37	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	SUL	2	544,635	544,776	141,00	559,77	52,98 toneladas
38	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	SUL	1	544,635	544,776	141,00	554,13	52,44 toneladas
39	Pavimento	Fresagem e recomposição	04/08/26	04/08/26	BR-040	SUL	2	559,390	559,955	565,00	2.118,75	210,54 toneladas
40	Pavimento	Micro Revestimento	04/08/26	04/08/26	BR-040	NORTE	2	591,190	590,990	200,00	760,00	
41	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	1	615,761	616,001	240,00	864,00	80,4902 toneladas
42	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	1	617,250	617,300	50,00	180,00	16,7888 toneladas
43	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	SUL	1	616,460	616,900	440,00	1.650,00	153,714 toneladas
44	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	SUL	2	747,272	747,472	200,00	770,00	71,7332 toneladas
45	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	SUL	1	749,400	749,601	201,00	733,65	68,3468 toneladas
46	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	SUL	1	750,060	750,390	330,00	1.204,50	112,2112 toneladas
47	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	1	604,400	604,601	201,00	753,75	70,73 toneladas
48	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	SUL	1	596,500	597,400	900,00	3.240,00	304,04 toneladas
49	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	2	544,388	544,433	45,00	193,50	22,89 toneladas
50	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	1	544,264	544,505	241,00	1.036,30	122,59 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
51	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	SUL	1	544,264	544,364	100,00	420,00	48,69 toneladas
52	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	2	563,825	564,000	175,00	656,25	77,63 toneladas
53	Pavimento	Fresagem e recomposição	05/08/26	05/08/26	BR-040	NORTE	2	569,351	569,552	201,00	751,74	80,04 toneladas
54	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	1	612,000	612,201	201,00	733,65	68,3468 toneladas
55	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	2	759,400	759,681	281,00	1.011,60	94,2407 toneladas
56	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	RAMO C	613,000	613,430	430,00	1.569,50	121,0521 toneladas
57	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	RAMO D	613,000	613,210	210,00	766,50	71,4071 toneladas
58	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	RAMO D	762,000	762,040	40,00	272,00	25,3395 toneladas
59	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	RAMO E	762,000	762,130	130,00	910,00	84,7756 toneladas
60	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	1	594,000	594,201	201,00	683,40	64,13 toneladas
61	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	2	594,020	594,560	540,00	2.025,00	190,03 toneladas
62	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	RAMO	B, D e E	577,100	577,115	15,00	129,00	12,11 toneladas
63	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	RAMO	B, D e E	577,100	577,165	65,00	455,00	42,7 toneladas
64	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	RAMO	B, D e E	577,100	577,135	35,00	175,00	16,42 toneladas
65	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	RAMO	B, D e E	577,100	577,178	78,00	819,00	76,85 toneladas
66	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	MARGINAL	551,800	552,000	200,00	670,00	63,41 toneladas
67	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	MARGINAL	552,800	552,971	171,00	564,30	57,41 toneladas
68	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	NORTE	RAMO F	563,400	563,400	0,00	0,00	202,7 toneladas
69	Pavimento	Fresagem e recomposição	06/08/26	06/08/26	BR-040	NORTE	RAMO G	563,400	563,400	0,00	0,00	58,4 toneladas
70	Pavimento	Micro Revestimento	06/08/26	06/08/26	BR-040	SUL	2	591,795	592,720	925,00	3.515,00	
71	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/08/26	07/08/26	BR-040	SUL	2	605,130	605,800	670,00	2.412,00	224,7019 toneladas
72	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/08/26	07/08/26	BR-040	SUL	1	765,150	765,638	488,00	1.781,20	165,9366 toneladas
73	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/08/26	07/08/26	BR-040	NORTE	2	592,200	592,401	201,00	723,60	67,9 toneladas
74	Pavimento	Fresagem e recomposição	07/08/26	07/08/26	BR-040	NORTE	MARGINAL	553,180	553,330	150,00	480,00	54,51 toneladas
75	Pavimento	Micro Revestimento	07/08/26	07/08/26	BR-040	SUL	2	593,800	594,770	970,00	3.686,00	
76	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	NORTE	2	609,500	609,680	180,00	639,00	59,5292 toneladas
77	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	SUL	2	609,500	610,000	500,00	1.775,00	165,359 toneladas
78	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	SUL	2	765,638	765,751	113,00	389,85	36,3184 toneladas
79	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	SUL	2	766,230	767,241	1.011,00	3.639,60	339,0651 toneladas
80	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	NORTE	MARGINAL	552,973	553,063	90,00	477,00	56,43 toneladas
81	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	NORTE	MARGINAL	553,072	553,087	15,00	69,90	6,62 toneladas
82	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	NORTE	MARGINAL	553,100	553,114	14,00	64,12	19,07 toneladas
83	Pavimento	Fresagem e recomposição	10/08/26	10/08/26	BR-040	NORTE	MARGINAL	553,103	553,189	86,00	654,46	77,42 toneladas
84	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	1	629,600	629,800	200,00	750,00	69,87 toneladas
85	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	1	630,200	630,400	200,00	730,00	68,0068 toneladas
86	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	2	770,000	770,250	250,00	875,00	81,515 toneladas
87	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	2	770,500	771,000	500,00	1.825,00	170,017 toneladas
88	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	2	772,450	772,790	340,00	1.224,00	114,0278 toneladas
89	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	2	556,100	556,342	242,00	895,40	88,98 toneladas
90	Pavimento	Fresagem e recomposição	11/08/26	11/08/26	BR-040	SUL	MARGINAL	556,074	556,374	300,00	1.410,00	140,11 toneladas
91	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	NORTE	2	774,000	774,500	500,00	1.800,00	167,688 toneladas
92	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	NORTE	2	773,350	773,600	250,00	912,50	83,0085 toneladas
93	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	NORTE	2	772,380	772,660	280,00	1.036,00	96,5138 toneladas
94	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	NORTE	1	629,530	629,800	270,00	958,50	89,2939 toneladas
95	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	NORTE	1	630,200	630,400	200,00	720,00	67,0752 toneladas
96	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	SUL	1	560,200	560,456	256,00	947,20	98,61 toneladas
97	Pavimento	Fresagem e recomposição	12/08/26	12/08/26	BR-040	SUL	1	558,585	558,650	65,00	234,00	22,15 toneladas
98	Pavimento	Micro Revestimento	12/08/26	12/08/26	BR-040	SUL	2	617,105	617,355	250,00	900,00	
99	Pavimento	Micro Revestimento	12/08/26	12/08/26	BR-040	SUL	2	617,600	617,700	100,00	360,00	
100	Pavimento	Micro Revestimento	12/08/26	12/08/26	BR-040	NORTE	2	593,740	593,540	200,00	780,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (Inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
101	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/08/26	13/08/26	BR-040	NORTE	2	756,500	757,000	500,00	1.875,00	174,675 toneladas
102	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/08/26	13/08/26	BR-040	NORTE	2	757,600	757,976	376,00	1.353,60	126,1014 toneladas
103	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/08/26	13/08/26	BR-040	SUL	2	640,400	640,700	300,00	1.080,00	100,6128 toneladas
104	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/08/26	13/08/26	BR-040	SUL	2	560,456	560,491	35,00	125,65	13,38 toneladas
105	Pavimento	Fresagem e recomposição	13/08/26	13/08/26	BR-040	SUL	1	562,501	562,601	100,00	360,00	38 toneladas
106	Pavimento	Micro Revestimento	13/08/26	13/08/26	BR-040	NORTE	2	590,000	588,940	1.060,00	3.922,00	
107	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	2	750,609	750,692	83,00	273,90	25,5165 toneladas
108	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	2	748,600	748,801	201,00	733,65	68,3468 toneladas
109	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	2	747,896	748,100	204,00	744,60	69,3669 toneladas
110	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	2	673,900	674,200	300,00	1.095,00	102,0102 toneladas
111	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	2	673,650	673,750	100,00	365,00	34,0034 toneladas
112	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	2	671,573	671,813	240,00	852,00	79,3723 toneladas
113	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,220	20,00	120,00	11,26 toneladas
114	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,216	16,00	96,00	9,01 toneladas
115	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,209	9,00	54,00	5,07 toneladas
116	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,235	35,00	210,00	19,71 toneladas
117	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,282	82,00	492,00	46,17 toneladas
118	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,250	50,00	160,00	15,01 toneladas
119	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	NORTE	DISPOSITIVO DE ACESSO	592,200	592,305	105,00	630,00	59,12 toneladas
120	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	2	561,000	561,200	200,00	712,00	69,07 toneladas
121	Pavimento	Fresagem e recomposição	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	1	562,930	563,190	260,00	946,40	89,57 toneladas
122	Pavimento	Micro Revestimento	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	2	584,250	584,363	113,00	418,10	
123	Pavimento	Micro Revestimento	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	2	584,708	584,814	106,00	392,20	
124	Pavimento	Micro Revestimento	14/08/26	14/08/26	BR-040	SUL	2	585,234	585,848	614,00	2.333,20	
125	Pavimento	Fresagem e recomposição	15/08/26	15/08/26	BR-040	SUL	2	698,570	698,801	230,70	899,73	83,9278 toneladas
126	Pavimento	Fresagem e recomposição	15/08/26	15/08/26	BR-040	SUL	2	699,369	699,430	61,00	244,00	22,731 toneladas
127	Pavimento	Fresagem e recomposição	15/08/26	15/08/26	BR-040	SUL	2	699,570	699,788	218,00	806,60	75,1429 toneladas
128	Pavimento	Fresagem e recomposição	15/08/26	15/08/26	BR-040	NORTE	2	680,132	680,367	235,00	846,00	78,8134 toneladas
129	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/08/26	17/08/26	BR-040	NORTE	2	695,750	695,900	150,00	547,50	51,0051 toneladas
130	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/08/26	17/08/26	BR-040	NORTE	2	692,892	693,100	208,00	759,20	70,7271 toneladas
131	Pavimento	Fresagem e recomposição	17/08/26	17/08/26	BR-040	SUL	2	564,600	565,794	1.194,00	4.119,30	370,36 toneladas
132	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/08/26	18/08/26	BR-040	SUL	2	685,501	685,581	80,00	288,00	26,8301 toneladas
133	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/08/26	18/08/26	BR-040	SUL	2	687,117	687,779	662,00	2.416,30	225,1025 toneladas
134	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/08/26	18/08/26	BR-040	SUL	2	572,610	572,785	175,00	603,75	58,57 toneladas
135	Pavimento	Fresagem e recomposição	18/08/26	18/08/26	BR-040	SUL	2	572,507	572,700	193,00	671,64	64,84 toneladas
136	Pavimento	Fresagem e recomposição	19/08/26	19/08/26	BR-040	NORTE	2	683,500	683,650	150,00	562,50	52,4025 toneladas
137	Pavimento	Fresagem e recomposição	19/08/26	19/08/26	BR-040	NORTE	2	681,741	681,933	192,00	691,20	64,3922 toneladas
138	Pavimento	Fresagem e recomposição	19/08/26	19/08/26	BR-040	NORTE	2	681,066	681,390	324,00	1.182,60	110,171 toneladas
139	Pavimento	Fresagem e recomposição	19/08/26	19/08/26	BR-040	NORTE	2	567,330	567,990	660,00	2.277,00	204,72 toneladas
140	Pavimento	Fresagem e recomposição	19/08/26	19/08/26	BR-040	NORTE	2	565,560	565,800	240,00	818,40	77,45 toneladas
141	Pavimento	Fresagem e recomposição	20/08/26	20/08/26	BR-040	NORTE	2	679,233	679,923	690,00	2.449,50	228,1954 toneladas
142	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/08/26	21/08/26	BR-040	NORTE	2	633,550	633,650	100,00	365,00	34,0034 toneladas
143	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/08/26	21/08/26	BR-040	NORTE	2	636,200	636,320	120,00	438,00	40,8041 toneladas
144	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/08/26	21/08/26	BR-040	NORTE	2	639,000	639,100	100,00	365,00	34,0034 toneladas
145	Pavimento	Fresagem e recomposição	21/08/26	21/08/26	BR-040	NORTE	2	639,250	639,350	100,00	365,00	34,0034 toneladas
146	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/08/26	24/08/26	BR-040	NORTE	2	564,600	565,100	500,00	1.800,00	172,48 toneladas
147	Pavimento	Fresagem e recomposição	24/08/26	24/08/26	BR-040	NORTE	2	565,392	565,560	168,00	604,80	57,24 toneladas
148	Pavimento	Fresagem e recomposição	25/08/26	25/08/26	BR-040	NORTE	OAE	653,000	653,061	61,00	628,30	114,46 toneladas
149	Pavimento	Fresagem e recomposição	26/08/26	26/08/26	BR-040	SUL	OAE	662,000	662,074	74,00	758,50	123,83 toneladas
150	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/08/26	28/08/26	BR-040	SUL	2	556,600	556,620	20,00	70,00	6,46 toneladas

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
151	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/08/26	28/08/26	BR-040	SUL	2	555,200	555,363	163,00	599,84	56,77 toneladas
152	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/08/26	28/08/26	BR-040	SUL	ACOSTAMENTO	555,170	555,214	44,00	101,20	11,25 toneladas
153	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/08/26	28/08/26	BR-040	SUL	ACOSTAMENTO	555,080	555,124	44,00	114,40	14,89 toneladas
154	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/08/26	28/08/26	BR-040	SUL	ACOSTAMENTO	554,805	554,905	100,00	300,00	29,1 toneladas
155	Pavimento	Fresagem e recomposição	28/08/26	28/08/26	BR-040	SUL	ACOSTAMENTO	554,880	554,958	78,00	366,60	36,43 toneladas
156	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	550,000	548,701	1.299,00	0,00	264 unidades
157	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	550,000	548,701	1.299,00	0,00	196 unidades
158	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	552,650	552,654	4,00	1,60	LRE
159	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	555,400	553,000	2.400,00	0,00	292 unidades
160	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	555,400	553,000	2.400,00	0,00	112 unidades
161	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Direito	615,875	615,875	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
162	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	578,800	578,550	250,00	0,00	55 unidades
163	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Direito	653,065	653,065	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
164	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Direito	683,760	683,760	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
165	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Direito	678,865	678,865	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
166	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Direito	633,335	633,335	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
167	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	660,340	660,340	0,00	0,30	ADVERTÊNCIA
168	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	660,320	660,320	0,00	0,30	ADVERTÊNCIA
169	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	660,320	660,320	0,00	0,30	ADVERTÊNCIA
170	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	660,340	660,340	0,00	0,30	ADVERTÊNCIA
171	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	665,000	665,000	0,00	0,60	LOCALIZAÇÃO
172	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	749,310	749,310	0,00	20,00	INDICATIVA
173	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	711,750	711,750	0,00	8,00	A-1A COMPOSTA
174	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	714,900	714,900	0,00	5,25	INDICATIVA
175	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Direito	650,350	650,350	0,00	0,00	Drenagem de Terraplenos
176	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	758,260	758,256	4,00	0,00	
177	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	762,300	762,300	0,00	7,00	INDICATIVA
178	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	591,030	591,030	0,00	8,00	A-4A COMPOSTA
179	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	637,000	638,000	1.000,00	0,00	31 unidades
180	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	637,800	638,000	200,00	0,00	18 unidades
181	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	658,200	667,648	9.448,00	1025,25	Linha simples contínua
182	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	658,200	667,648	9.448,00	249,60	Linha simples seccionada
183	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	658,405	659,005	600,00	180,00	Linha dupla contínua
184	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	660,985	661,590	605,00	181,50	Linha dupla contínua
185	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	750,540	750,540	0,00	5,00	INDICATIVA
186	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	753,210	753,210	0,00	1,00	ADVERTÊNCIA
187	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	560,308	560,308	0,00	0,79	REGULAMENTAÇÃO
188	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	661,000	659,994	1.006,00	0,00	39 unidades
189	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	01/08/2026	01/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	650,548	650,464	84,00	0,00	57 unidades
190	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	559,980	559,980	0,50	0,20	SIP/LDP
191	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	552,610	552,616	5,90	15,34	SIP
192	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	552,620	552,621	0,50	0,20	LDP
193	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	552,650	552,654	3,60	7,20	LEGENDA
194	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	552,920	552,917	3,40	7,82	LEGENDA
195	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	552,920	552,916	3,60	1,44	LRE
196	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	552,930	552,926	4,50	1,80	ZPA
197	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	553,050	553,054	4,00	10,40	LEGENDA
198	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,060	553,056	4,00	1,60	LRE
199	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,060	553,057	3,40	7,82	LEGENDA
200	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	553,060	553,066	6,00	2,40	LRE

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
201	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	554,500	554,505	5,00	13,00	SETA MOF
202	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	554,850	554,855	5,00	13,00	SETA MOF
203	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,070	556,064	5,90	2,36	LRE
204	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,070	556,066	4,00	10,40	LEGENDA
205	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura manual (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	559,980	559,974	6,00	15,60	SIP/LDP
206	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	724,130	724,130	0,00	0,79	R-15
207	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	719,510	719,510	0,00	0,79	R-15
208	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	572,850	577,250	4.400,00	0,00	448 unidades
209	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	572,850	577,250	4.400,00	0,00	522 unidades
210	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	663,918	668,100	4.182,00	1224,60	Linha dupla contínua
211	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	664,748	665,303	555,00	83,25	Linha simples contínua
212	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	668,000	670,500	2.500,00	375,00	Linha simples contínua
213	Sinalização/EPS	revitalização pintura mecanizada (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	668,000	670,500	2.500,00	70,20	Linha simples seccionada
214	Sinalização/EPS	Implantação de tachas (Sinalização Horizontal)	02/08/2026	02/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	668,000	670,000	2.000,00	0,00	130 unidades
215	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	548,900	548,813	87,00	34,80	ZPA
216	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	549,130	549,005	125,00	50,00	ZPA
217	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	549,170	549,125	45,00	18,00	ZPA
218	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	549,420	549,211	209,00	83,60	ZPA
219	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	549,720	549,929	209,00	42,00	ZPA
220	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	667,158	667,243	85,00	34,00	ZPA
221	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	720,335	720,335	0,00	0,00	Bueiro
222	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	722,650	722,650	0,00	0,00	Bueiro
223	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	725,025	725,025	0,00	0,00	Bueiro
224	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	725,624	725,624	0,00	0,00	Bueiro
225	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	721,200	721,200	0,00	3,60	Indicativa
226	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	566,000	570,000	4.000,00	0,00	301 unidades
227	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	566,000	570,000	4.000,00	0,00	520 unidades
228	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	577,200	573,000	4.200,00	0,00	394 unidades
229	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	577,200	573,000	4.200,00	0,00	517 unidades
230	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	647,350	647,350	0,00	0,00	Sarjeta
231	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	630,200	630,200	0,00	1,12	Indicativa
232	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	703,400	703,400	0,00	4,88	Indicativa
233	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	704,670	704,610	60,00	0,00	
234	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	616,329	616,329	0,00	2,52	Indicativa
235	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	599,377	599,377	0,00	3,60	Indicativa
236	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	698,500	698,492	8,00	0,00	
237	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	736,000	730,830	5.170,00	0,00	Pé de barreira
238	Sinalização/EPS	Implantação de Catadióptricos	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	701,300	701,300	0,00	0,00	3 unidades
239	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	585,000	585,500	500,00	1875,00	
240	Faixa de Domínio	Roçada Manual	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Direito	616,00	617,00	1.000,00	5000,00	
241	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Direito	648,500	649,000	500,00	1875,00	
242	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Direito	649,000	649,030	30,00	82,50	
243	Faixa de Domínio	Roçada Manual	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	610,90	610,80	100,00	250,00	
244	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	599,390	599,390	0,00	3,60	Indicativa
245	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	629,150	629,143	7,30	13,14	LRV
246	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	629,150	629,141	9,00	4,80	LRV
247	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	683,050	683,058	7,50	19,50	Seta MOF
248	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	696,750	696,758	7,50	6,00	Seta PEM
249	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	714,350	714,350	0,00	0,00	Barreira de Concreto
250	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	613,040	613,040	0,00	3,60	Indicativa

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
251	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	585,300	585,900	600,00	3000,00	
252	Faixa de Domínio	Roçada Manual	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	610,68	609,57	1.110,00	1665,00	
253	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	617,650	618,050	400,00	0,00	Canaleta
254	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	736,000	730,830	5.170,00	0,00	Pé de barreira
255	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	562,500	563,100	600,00	0,00	Canaleta
256	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	553,080	553,080	0,00	1,00	R16
257	Faixa de Domínio	Roçada Manual	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	565,10	565,55	450,00	3375,00	
258	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	566,000	570,000	4.000,00	0,00	301 unidades
259	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	566,000	570,000	4.000,00	0,00	520 unidades
260	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	577,200	573,000	4.200,00	0,00	394 unidades
261	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	577,200	573,000	4.200,00	0,00	517 unidades
262	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	03/08/2026	03/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	552,510	552,510	0,00	1,00	R15
263	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	649,990	649,706	284,00	113,60	ZPA
264	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	549,820	549,828	8,00	24,00	SETA MOF
265	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,100	553,096	4,00	1,60	LRE
266	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,110	553,106	3,60	8,64	LEGENDA
267	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,130	553,110	20,00	8,00	ZPA
268	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,200	553,010	190,00	28,50	LBO
269	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	553,300	553,210	90,00	36,00	ZPA
270	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	553,455	553,325	130,00	52,00	ZPA
271	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	646,610	646,610	0,00	0,00	Sarjeta
272	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Direito	621,600	621,900	300,00	0,00	Canaleta
273	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	560,320	560,320	0,00	1,00	R24a
274	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	729,000	734,450	5.450,00	0,00	Pé de barreira
275	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	748,530	748,530	0,00	3,00	A1b Composta
276	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	631,770	631,770	0,00	3,96	A21b Composta
277	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	652,560	652,560	0,00	15,75	Indicativa
278	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	611,380	611,080	300,00	0,00	Sarjeta
279	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	621,600	621,900	300,00	0,00	Sarjeta
280	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Direito	649,030	650,000	970,00	3880,00	
281	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Direito	649,900	650,000	100,00	425,00	
282	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Direito	651,000	651,050	50,00	187,50	
283	Faixa de Domínio	Roçada Manual	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	609,57	609,00	570,00	1425,00	
284	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	665,367	668,000	2.633,00	0,00	219 unidades
285	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	664,614	668,000	3.386,00	0,00	468 unidades
286	Faixa de Domínio	Roçada Manual	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	666,00	666,15	150,00	750,00	
287	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	565,000	565,360	360,00	1800,00	
288	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	622,230	621,340	890,00	1780,00	
289	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	04/08/2026	04/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	563,100	563,600	500,00	0,00	Canaleta
290	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,470	544,470	0,00	1,00	R15
291	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	554,390	554,536	146,00	58,40	ZPA
292	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,050	553,008	42,00	16,80	ZPA
293	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	553,060	553,085	25,00	10,00	ZPA
294	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,070	553,048	22,00	8,80	ZPA
295	Sinalização/EPS	Revitalização pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	553,080	553,071	9,00	1,62	LBO
296	Sinalização/EPS	Revitalização pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	553,100	553,125	25,00	10,00	ZPA
297	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	553,870	553,985	115,00	46,00	ZPA
298	Sinalização/EPS	Revitalização pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	554,180	554,210	30,00	4,50	LCO
299	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	644,820	644,820	0,00	0,00	Sarjeta
300	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	606,230	606,230	0,00	15,75	Indicativa

Ordem	Elemento	Serviço	Data (Inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
301	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,550	607,550	0,00	3,60	Indicativa
302	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	593,150	593,150	0,00	0,30	MA
303	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,300	607,300	0,00	3,60	Indicativa
304	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	583,800	583,800	0,00	0,00	Poste
305	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	696,990	696,990	0,00	1,00	A18
306	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	629,350	629,350	0,00	0,27	MP1
307	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	656,145	656,145	0,00	0,00	Sarjeta
308	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	607,800	607,800	0,00	4,00	Indicativa
309	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	690,810	690,810	0,00	0,27	MP1
310	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	576,000	576,320	320,00	0,00	Sarjeta
311	Faixa de Domínio	Roçada Manual	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Direito	621,24	621,00	240,00	1200,00	
312	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Direito	681,900	682,200	300,00	825,00	
313	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Direito	683,800	683,600	200,00	600,00	
314	Faixa de Domínio	Roçada Manual	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Direito	714,00	714,00	0,00	56,25	
315	Faixa de Domínio	Roçada Manual	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Direito	621,00	621,50	500,00	2500,00	
316	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	714,000	714,350	350,00	0,00	Barreira de Concreto
317	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	657,413	657,413	0,00	4,88	Indicativa
318	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,140	629,057	83,00	26,00	MOF
319	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,150	629,160	9,50	17,10	Lombada
320	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,150	629,175	25,00	7,50	LRV
321	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,470	629,477	7,00	14,00	LRV
322	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,470	629,488	18,00	5,40	LRV
323	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,670	629,684	14,00	29,40	Lombada
324	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,670	629,703	33,00	9,90	LRV
325	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	634,410	634,406	3,70	2,41	SID
326	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,410	634,410	0,16	0,06	LDP
327	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,420	634,420	0,16	0,06	LDP
328	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,420	634,424	3,70	2,41	SID
329	Faixa de Domínio	Roçada Manual	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Ambos	Faixa 02	631,00	630,00	1.000,00	4000,00	
330	Faixa de Domínio	Roçada Manual	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	640,00	640,30	300,00	750,00	
331	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	753,000	753,890	890,00	0,00	Canaleta
332	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	669,170	670,287	1.117,00	0,00	120 unidades
333	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	654,000	654,500	500,00	0,00	60 unidades
334	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	650,000	649,488	512,00	0,00	303 unidades
335	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	669,733	669,170	563,00	0,00	39 unidades
336	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	650,607	650,150	457,00	0,00	28 unidades
337	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	571,500	571,600	100,00	0,00	Canaleta
338	Faixa de Domínio	Roçada Manual	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	570,00	570,25	250,00	1875,00	
339	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	05/08/2026	05/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	653,000	654,000	1.000,00	1500,00	
340	Sinalização/EPS	Realocação de placa (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	667,474	667,474	0,00	1,00	R19
341	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	685,300	685,300	0,00	0,00	Guarda Corpo
342	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	555,140	555,060	80,00	32,00	ZPA
343	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 03	555,270	555,102	168,00	67,20	ZPA
344	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	555,640	555,745	105,00	42,00	ZPA
345	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	555,740	555,792	52,00	7,80	ZPA
346	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	767,555	767,565	10,00	0,00	Sarjeta
347	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	758,615	758,625	10,00	0,00	Sarjeta
348	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	754,580	754,580	0,00	0,30	MA
349	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	629,350	629,350	0,00	1,00	R24b
350	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	614,181	614,181	0,00	8,00	Indicativa

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
351	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	650,000	650,000	0,00	0,60	M.Q
352	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	743,000	742,990	10,00	0,00	
353	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	656,800	656,800	0,00	0,30	MA
354	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	668,361	668,361	0,00	1,00	R19
355	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	668,096	668,096	0,00	1,00	R19
356	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	668,256	668,256	0,00	1,00	R19
357	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	667,736	667,736	0,00	1,00	R19
358	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	667,579	667,579	0,00	1,00	R19
359	Sinalização/EPS	Substituição de Placas (Sinalização Vertical)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	625,000	625,000	0,00	0,60	M.Q
360	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Direito	621,500	622,000	500,00	1250,00	
361	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Direito	691,00	692,00	1.000,00	2750,00	
362	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Direito	692,00	692,35	350,00	1050,00	
363	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Direito	640,70	640,20	500,00	3750,00	
364	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	741,020	741,030	10,00	0,00	
365	Sinalização/EPS	Implantação de Catadióptricos	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	589,300	589,300	0,00	0,00	21 unidades
366	Sinalização/EPS	Implantação de Catadióptricos	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	589,300	589,300	0,00	0,00	2 unidades
367	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	627,210	627,218	7,50	15,75	LRV
368	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	627,210	627,232	22,00	6,60	Lombada
369	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	627,220	627,226	6,10	12,81	LRV
370	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	627,220	627,241	21,00	6,30	Lombada
371	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	628,240	628,232	8,00	14,80	LRV
372	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	628,240	628,216	24,00	7,20	Lombada
373	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	628,250	628,258	8,00	14,80	LRV
374	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	628,250	628,274	24,00	7,20	Lombada
375	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	628,470	628,462	8,00	18,40	LRV
376	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	628,470	628,449	21,00	6,30	Lombada
377	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	758,615	758,865	250,00	0,00	Canaleta
378	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	661,00	660,80	200,00	2000,00	
379	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	657,60	657,79	190,00	475,00	
380	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	767,555	767,785	230,00	0,00	Canaleta
381	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	674,460	675,190	730,00	0,00	42 unidades
382	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	666,200	667,790	1.590,00	0,00	180 unidades
383	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	571,600	571,800	200,00	0,00	Canaleta
384	Faixa de Domínio	Roçada Manual	06/08/2026	06/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	754,00	752,00	2.000,00	4000,00	
385	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,460	544,460	0,00	0,00	Barreira de Concreto
386	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	612,900	612,905	5,00	0,00	Sarjeta
387	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	714,350	714,350	0,00	0,00	Barreira de Concreto
388	Sinalização/EPS	Revitalização pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	555,850	556,040	190,00	28,50	LBO
389	Sinalização/EPS	Revitalização pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	555,870	555,910	40,00	6,00	LMS
390	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	555,950	556,110	160,00	64,00	ZPA
391	Sinalização/EPS	Revitalização pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	555,980	556,080	100,00	15,00	LBO
392	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	544,460	544,460	0,00	0,00	Barreira de Concreto
393	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Norte	Direito	638,00	637,50	500,00	3125,00	
394	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Direito	692,35	693,00	650,00	1787,50	
395	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Direito	694,00	694,56	560,00	1680,00	
396	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	711,00	709,50	1.500,00	6750,00	
397	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	657,000	658,000	1.000,00	3750,00	
398	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	633,00	632,00	1.000,00	3750,00	
399	Faixa de Domínio	Roçada Manual	07/08/2026	07/08/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	631,50	631,45	50,00	562,50	
400	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	08/08/2026	08/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	714,350	714,350	0,00	0,00	Barreira de Concreto

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
401	OAE	Reparos Gerais	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	629,580	630,080	500,00	0,00	Guarda Corpo
402	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	547,000	552,000	5.000,00	0,00	Linha simples seccionada
403	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	547,000	548,700	1.700,00	0,00	Linha simples seccionada
404	Sinalização/EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	652,600	652,600	0,00	7,50	INDICATIVA
405	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	738,675	738,675	0,00	0,00	Bueiro
406	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	560,000	560,000	0,00	0,00	Descida d'água
407	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte	Direito	664,000	663,000	1.000,00	0,00	Canaleta
408	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Direito	662,000	663,000	1.000,00	0,00	Canaleta
409	Sinalização/EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	651,308	651,308	0,00	5,28	INDICATIVA
410	Faixa de Domínio	Roçada Manual	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte	Direito	567,000	564,000	3.000,00	750,00	
411	Faixa de Domínio	Roçada Manual	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte	Direito	688,000	687,400	600,00	150,00	
412	Faixa de Domínio	Roçada Manual	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte	Direito	689,000	688,000	1.000,00	250,00	
413	Faixa de Domínio	Roçada Manual	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Canteiro Central	544,000	550,000	6.000,00	1500,00	
414	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	592,500	592,500	0,00	3,85	INDICATIVA
415	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	10/08/2026	10/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	690,720	690,820	100,00	0,00	Canaleta
416	Sinalização/EPS	Reparos Gerais	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	714,350	714,356	6,00	0,00	Adequação de barreira de new jersey
417	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	562,000	562,520	520,00	0,00	Linha simples contínua
418	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	562,000	562,520	520,00	0,00	Linha simples seccionada
419	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	564,610	564,877	267,00	0,00	Linha dupla contínua
420	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	564,780	565,400	620,00	0,00	Linha dupla contínua
421	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	564,800	565,400	600,00	0,00	Linha simples contínua
422	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	654,610	654,780	170,00	0,00	Linha simples contínua
423	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	698,360	698,360	0,00	0,00	Bueiro
424	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	692,849	692,849	0,00	0,00	Bueiro
425	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	682,176	682,176	0,00	0,00	Bueiro
426	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	681,594	681,594	0,00	0,00	Bueiro
427	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Direito	613,000	613,000	0,00	0,00	Descida d'água
428	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	634,860	634,860	0,00	3,00	A18 COMPOSTA
429	Sinalização/EPS	Manutenção de Defesa Metálica	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	758,260	758,260	0,00	0,00	terminal tipo d
430	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Direito	613,000	613,060	60,00	0,00	Canaleta
431	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Direito	748,000	747,000	1.000,00	0,00	Canaleta
432	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Direito	753,890	754,600	710,00	0,00	Canaleta
433	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	544,000	544,000	0,00	0,00	Pé de barreira
434	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	592,500	592,500	0,00	3,85	INDICATIVA
435	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	738,950	738,950	0,00	0,00	Canaleta
436	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	738,000	738,390	390,00	0,00	Canaleta
437	Faixa de Domínio	Roçada Manual	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Direito	694,560	695,000	440,00	110,00	
438	Faixa de Domínio	Roçada Manual	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Direito	564,000	562,000	2.000,00	500,00	
439	Faixa de Domínio	Roçada Manual	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Direito	695,000	695,840	840,00	210,00	
440	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	592,500	592,500	0,00	3,85	INDICATIVA
441	Faixa de Domínio	Roçada Manual	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Canteiro Central	550,000	553,000	3.000,00	750,00	
442	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	550,000	544,000	6.000,00	0,00	270 unidades
443	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	550,000	544,000	6.000,00	0,00	287 unidades
444	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	548,000	546,000	2.000,00	0,00	177 unidades
445	Faixa de Domínio	Roçada Manual	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	614,000	615,000	1.000,00	250,00	
446	Faixa de Domínio	Roçada Manual	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	550,000	554,000	4.000,00	1000,00	
447	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	11/08/2026	11/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	568,680	568,930	250,00	0,00	Linha dupla contínua
448	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	544,800	545,400	600,00	0,00	Pé de barreira
449	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	732,528	732,528	0,00	0,00	Bueiro
450	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	733,644	733,644	0,00	0,00	Bueiro

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
451	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	735,244	735,244	0,00	0,00	Bueiro
452	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,810	660,810	0,00	0,90	R19
453	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,730	660,730	0,00	0,90	R19
454	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,470	660,470	0,00	0,90	R2
455	Sinalização/EPS	Manutenção de Defesa Metálica	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	768,950	768,950	0,00	0,00	terminal tipo d
456	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Direito	754,600	756,000	1.400,00	0,00	Canaleta
457	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,290	660,290	0,00	0,90	R19
458	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,286	660,286	0,00	0,90	R19
459	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	660,344	660,344	0,00	0,90	R19
460	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	660,700	660,700	0,00	0,90	R19
461	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	602,700	602,960	260,00	0,00	sarjeta
462	Faixa de Domínio	Roçada Manual	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Direito	695,840	696,000	160,00	40,00	
463	Faixa de Domínio	Roçada Manual	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Direito	728,000	728,350	350,00	87,50	
464	Faixa de Domínio	Roçada Manual	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Direito	562,000	559,600	2.400,00	600,00	
465	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	738,390	736,960	1.430,00	0,00	Canaleta
466	Faixa de Domínio	Roçada Manual	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	549,000	544,000	5.000,00	1250,00	
467	Faixa de Domínio	Roçada Manual	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	555,000	552,800	2.200,00	550,00	
468	Faixa de Domínio	Roçada Manual	12/08/2026	12/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	554,000	561,000	7.000,00	1750,00	
469	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Direito	717,530	717,670	140,00	805,00	
470	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02 - Marginal	544,320	544,310	10,00	0,00	Linha simples seccionada
471	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	544,330	544,235	95,00	0,00	Linha simples contínua
472	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	544,370	544,372	2,40	0,00	PARE
473	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	544,370	544,378	8,00	0,00	LRE
474	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	544,390	544,382	8,00	0,00	ZPA
475	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02 - Marginal	544,410	544,360	50,00	0,00	Linha simples seccionada
476	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	544,460	544,392	68,00	0,00	Linha simples contínua
477	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	544,840	544,938	98,00	0,00	ZPA
478	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	650,000	650,700	700,00	0,00	Canaleta
479	Sinalização/EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	632,280	632,280	0,00	1,00	MP2
480	Sinalização/EPS	Substituição de placa (Sinalização Vertical)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	636,300	636,300	0,00	0,90	S-26
481	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	735,481	735,481	0,00	0,00	Bueiro
482	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	735,682	735,682	0,00	0,00	Bueiro
483	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	735,682	735,682	0,00	0,00	Bueiro
484	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	545,400	546,000	600,00	0,00	Pé de barreira
485	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,677	660,677	0,00	2,60	INDICATIVA
486	Sinalização/EPS	Manutenção de Defesa Metálica	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,000	659,892	108,00	0,00	9 Lâminas
487	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,860	660,860	0,00	3,60	INDICATIVA
488	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	700,000	703,000	3.000,00	0,00	Descida d'água
489	Faixa de Domínio	Roçada Manual	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	741,000	741,900	900,00	225,00	
490	Faixa de Domínio	Roçada Manual	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	552,800	550,000	2.800,00	700,00	
491	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	661,080	661,080	0,00	3,96	INDICATIVA
492	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	735,244	735,269	25,00	0,00	Canaleta
493	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	13/08/2026	13/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	730,000	731,000	1.000,00	0,00	Canaleta
494	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	629,000	629,000	0,00	0,00	Melo-Fio
495	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	725,715	725,715	0,00	0,00	Bueiro
496	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Direito	756,000	756,600	600,00	0,00	Canaleta
497	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	727,024	727,024	0,00	0,00	Bueiro
498	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	737,165	737,165	0,00	0,00	Bueiro
499	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	660,030	660,030	0,00	3,96	INDICATIVA
500	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	660,230	660,230	0,00	3,96	INDICATIVA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
501	Sinalização/EPS	Implantação de placa (Sinalização Vertical)	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	660,425	660,425	0,00	3,96	INDICATIVA
502	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	629,580	630,080	500,00	0,00	sarjeta
503	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	716,000	716,500	500,00	0,00	Descida d'água
504	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	14/08/2026	14/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	629,900	629,900	0,00	0,00	Pé de barreira
505	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	15/08/2026	15/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	546,000	546,330	330,00	0,00	Pé de barreira
506	Sinalização/EPS	Manutenção de Defesa Metálica	15/08/2026	15/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	556,160	556,160	0,00	0,00	Terminal tipo d
507	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	737,165	737,165	0,00	0,00	Bueiro
508	Faixa de domínio	Roçada Manual	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	549,000	550,000	1.000,00	1.500,00	
509	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Canteiro Central	554,500	553,500	1.000,00	0,00	Canaleta
510	Faixa de domínio	Roçada Manual	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	563,000	565,000	2.000,00	2.500,00	
511	Faixa de domínio	Roçada Manual	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Direito	564,000	564,500	500,00	7.500,00	
512	Faixa de domínio	Roçada Manual	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	574,000	574,200	200,00	750,00	
513	Faixa de domínio	Roçada Manual	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	601,500	599,300	2.200,00	3.300,00	
514	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	610,000	610,000	0,00	0,70	MQ
515	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Ambos	Não se aplica	622,600	622,600	0,00	56,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
516	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	629,700	630,200	500,00	0,00	Pé de barreira
517	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Direito	652,500	652,600	100,00	0,00	Canaleta
518	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	660,000	660,008	8,00	0,00	
519	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	661,850	661,850	0,00	1,00	A-1a
520	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	671,500	671,500	0,00	0,60	MA
521	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	700,580	700,580	0,00	2,50	Adivertência
522	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	705,000	705,000	0,00	0,00	Bueiro
523	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	713,450	713,450	0,00	0,00	Bueiro
524	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Direito	720,000	720,500	500,00	1.125,00	
525	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	728,300	728,300	0,00	3,00	Educativa
526	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	731,740	731,740	0,00	1,00	MA
527	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	737,165	737,165	0,00	0,00	Bueiro
528	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	737,165	737,165	0,00	0,00	Bueiro
529	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	751,900	751,900	0,00	2,70	MA
530	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	756,600	757,400	800,00	0,00	Canaleta
531	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	17/08/2026	17/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	766,000	768,500	2.500,00	3.750,00	
532	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	548,880	548,880	0,00	6,00	Educativa
533	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	552,850	552,718	132,00	52,80	ZPA
534	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Canteiro Central	554,250	553,100	1.150,00	0,00	Canaleta
535	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	555,630	555,630	0,00	5,00	Indicativa
536	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Direito	557,000	555,000	2.000,00	3.000,00	
537	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	559,560	559,464	96,00	38,40	ZPA
538	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	559,900	559,795	105,00	42,00	ZPA
539	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	559,980	559,916	64,00	9,60	LCO
540	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02 - Marginal	560,050	559,914	136,00	54,40	ZPA
541	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	564,000	564,250	250,00	6.250,00	
542	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	565,000	565,200	200,00	0,00	Descida água
543	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	577,000	577,070	70,00	0,00	Descida água
544	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	577,400	577,402	2,00	0,00	Descida água
545	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	592,500	592,500	0,00	3,85	Indicativa
546	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Direito	594,000	592,000	2.000,00	0,00	Descida água
547	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	597,000	597,300	300,00	450,00	
548	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	599,300	597,000	2.300,00	3.450,00	
549	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Ambos	Não se aplica	619,540	619,540	0,00	56,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
550	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	622,590	622,597	7,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
551	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	623,160	623,167	7,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
552	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Ambos	Não se aplica	623,160	623,160	0,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
553	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Ambos	Não se aplica	623,400	623,400	0,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
554	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	623,400	623,407	7,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
555	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Ambos	Não se aplica	623,510	623,510	0,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
556	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	623,510	623,517	7,00	28,00	LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE - LRV
557	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Direito	654,200	654,200	0,00	0,00	Bueiro
558	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	655,450	655,458	8,00	0,00	
559	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Direito	663,800	664,200	400,00	0,00	Canaleta
560	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	686,000	685,700	300,00	600,00	
561	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Direita Marginal	686,000	685,700	300,00	0,00	Canaleta
562	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Ambos	Canteiro Central	700,900	701,000	100,00	225,00	
563	Faixa de domínio	Roçada Manual	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Ambos	Canteiro Central	701,000	701,320	320,00	1.200,00	
564	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Direito	720,500	720,700	200,00	450,00	
565	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	732,850	732,650	200,00	0,00	Canaleta
566	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	732,850	733,000	150,00	0,00	Canaleta
567	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	18/08/2026	18/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	768,500	772,600	4.100,00	6.150,00	
568	Faixa de domínio	Roçada Manual	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	544,000	544,400	400,00	2.000,00	
569	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	548,833	548,833	0,00	5,98	Educativa
570	Faixa de domínio	Roçada Manual	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Direito	550,000	549,000	1.000,00	1.500,00	
571	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	553,000	553,200	200,00	0,00	Canaleta
572	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,080	555,080	1.000,00	4,80	ZPA
573	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,100	556,100	0,00	12,00	SETA PEM
574	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,100	556,095	5,00	3,75	SETA PEM
575	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,110	556,105	5,00	3,75	SETA PEM
576	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,130	556,230	100,00	15,00	LBO ESQUERDO
577	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	556,150	556,145	5,00	3,75	SETA PEM
578	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 03	556,410	556,000	410,00	61,50	LBO DIREITO
579	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 03	559,220	559,092	128,00	51,20	ZPA
580	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	562,251	562,251	0,00	6,00	Educativa
581	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direito	577,100	577,170	70,00	10,50	LBO DIREITO
582	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direito	577,200	577,450	250,00	34,80	LBO DIREITO
583	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	582,000	582,150	150,00	0,00	Descida água
584	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direito	582,400	582,600	200,00	0,00	Descida água
585	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	584,740	584,735	5,00	13,00	SETA MOF
586	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	584,780	584,775	5,00	13,00	SETA MOF
587	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	584,850	584,845	5,00	13,00	SETA MOF
588	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	585,200	585,192	8,00	3,04	ZEBRADO
589	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	585,440	585,432	8,00	3,40	ZEBRADO
590	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	589,000	589,150	150,00	0,00	Descida água
591	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	589,000	589,050	50,00	0,00	Descida água
592	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direito	589,400	589,500	100,00	0,00	Canaleta
593	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	589,450	589,434	16,00	6,44	LRE
594	Faixa de domínio	Roçada Manual	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	597,300	599,350	2.050,00	3.075,00	
595	Faixa de domínio	Roçada Manual	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	624,150	624,800	650,00	4.062,50	
596	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	632,010	632,094	84,00	48,40	ZPA
597	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	632,010	632,094	84,00	25,20	ZPA
598	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	632,350	632,404	54,00	27,20	ZPA
599	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	632,350	632,404	54,00	16,20	ZPA
600	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	634,420	634,396	24,00	9,60	ZPA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
601	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	634,420	634,388	32,00	4,80	ZPA
602	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,420	634,433	13,00	5,20	ZPA
603	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,420	634,448	28,00	4,20	ZPA
604	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,480	634,486	6,00	2,40	ZPA
605	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	634,480	634,518	38,00	5,70	ZPA
606	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	634,490	634,449	41,00	6,15	ZPA
607	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	634,490	634,462	28,00	11,20	ZPA
608	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Direito	655,030	655,035	5,00	0,00	Bueiro
609	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	656,080	656,062	18,00	0,00	ZPA
610	OAE	Reparos Gerais	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	720,600	720,600	0,00	0,00	Selagem de juntas - Passarela
611	Faixa de domínio	Roçada Manual	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direito	720,700	721,000	300,00	900,00	
612	Faixa de domínio	Roçada Manual	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Direito	721,000	721,550	550,00	1.237,50	
613	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	730,800	730,700	100,00	0,00	Canaleta
614	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	731,000	733,000	2.000,00	0,00	Canaleta
615	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	19/08/2026	19/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	772,600	775,000	2.400,00	36,00	
616	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Ambos	Direito	545,000	545,940	940,00	0,00	Buzinote
617	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	557,610	557,610	0,00	22,50	LBO DIREITO
618	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	559,090	559,035	55,00	22,00	ZPA
619	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	560,060	560,060	0,00	19,05	ZPA
620	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	560,270	560,170	100,00	15,00	LBO DIREITO
621	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	560,490	560,610	120,00	48,00	ZPA
622	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	560,530	560,374	156,00	62,40	ZPA
623	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	560,580	560,580	0,00	56,80	ZPA
624	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	560,650	560,650	0,00	6,90	LCO
625	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	569,350	569,176	174,00	69,80	ZPA
626	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	572,530	572,530	0,00	11,20	ZEBRADO
627	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	573,070	573,005	65,00	25,92	ZEBRADO
628	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	573,420	573,415	5,00	13,00	Seta MOF
629	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	573,850	573,845	5,00	13,00	Seta MOF
630	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	573,900	573,895	5,00	13,00	Alça de zebrado
631	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	574,022	574,002	20,00	8,00	Pintura de zebrado branco
632	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	603,805	603,808	3,00	0,00	Descida água
633	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	603,805	603,815	10,00	0,00	Descida água
634	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	615,735	615,738	3,00	0,00	Meio-Fio
635	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	615,735	615,681	54,00	0,00	sarjeta
636	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	619,180	619,437	257,00	38,55	ZPA
637	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02 - Marginal	619,180	619,445	265,00	106,00	ZPA
638	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	629,700	630,544	844,00	126,60	LBO DIREITO/ESQUERDO
639	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	630,270	630,280	10,00	0,00	Canaleta
640	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	630,270	630,310	40,00	0,00	Canaleta
641	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	636,390	636,398	8,00	0,00	Descida água
642	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	636,390	636,372	18,00	0,00	sarjeta
643	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	640,000	639,900	100,00	0,00	Canaleta
644	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	655,000	655,008	8,00	0,00	
645	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Direito	659,000	655,000	4.000,00	0,00	Canaleta
646	Sinalização/EPS	Substituição de placas (Sinalização Vertical)	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	659,511	659,511	0,00	4,60	Adivertência
647	Faixa de domínio	Roçada Manual	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	667,000	674,000	7.000,00	8.750,00	
648	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	667,600	667,600	0,00	0,00	Bueiro
649	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Direito	667,600	667,700	100,00	0,00	Descida água
650	Faixa de domínio	Roçada Manual	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	690,000	682,000	8.000,00	8.000,00	

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
651	Faixa de domínio	Roçada Manual	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Direito	697,000	707,000	10.000,00	10.000,00	
652	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	703,375	703,379	4,00	0,00	
653	Faixa de domínio	Roçada Manual	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Direito	730,800	731,000	200,00	75,00	
654	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	755,600	755,600	0,00	0,00	Bueiro
655	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Não se aplica	Não se aplica	758,000	758,200	200,00	262,50	
656	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	775,000	776,000	1.000,00	1.000,00	
657	Faixa de domínio	Roçada Cerca-Cerca	20/08/2026	20/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	776,000	770,000	6.000,00	6.000,00	
658	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	557,210	557,165	45,00	18,00	ZPA
659	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	557,290	557,270	20,00	8,00	LOMBADA
660	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Marginal	559,580	559,575	5,00	2,00	ZPA
661	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Ambos	Faixa 01	564,940	564,940	0,00	190,40	ZPA
662	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	567,790	567,749	41,00	16,32	ZPA
663	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	574,033	574,021	12,00	4,80	ZPA
664	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-044	Sul	Acesso a Marginal	574,036	574,116	80,00	12,00	LBO DIREITO
665	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-045	Norte	Acesso a Marginal	575,070	574,850	220,00	33,00	LBO DIREITO
666	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	575,176	575,195	19,00	7,60	ZPA
667	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Acesso a Rodovia	575,210	575,182	28,00	11,20	ZPA
668	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-046	Norte	Acesso a Rodovia	575,220	575,152	68,00	10,20	LBO DIREITO
669	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	575,340	575,348	8,00	3,20	ZPA
670	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-050	Sul	Faixa 02	579,790	580,005	215,00	32,25	LBO DIREITO
671	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Direito	592,000	591,250	750,00	0,00	Buzinote
672	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-051	Norte	Não se aplica	592,340	592,310	30,00	12,00	ZPA
673	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-052	Norte	Não se aplica	592,340	592,289	51,00	7,65	ZPA
674	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-055	Sul	Faixa 02	598,340	598,353	13,00	5,20	ZPA
675	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-056	Sul	Faixa 02	598,340	598,390	50,00	7,50	ZPA
676	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-053	Sul	Faixa 02	598,410	598,442	32,00	12,80	ZPA
677	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-054	Sul	Faixa 02	598,410	598,485	75,00	11,25	ZPA
678	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-057	Sul	Faixa 02	610,440	610,526	86,00	34,40	ZPA
679	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	21/08/2026	21/08/2026	BR-058	Sul	Faixa 02	610,440	610,543	103,00	15,45	ZPA
680	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	611,500	611,500	0,00	0,00	Bueiro
681	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	634,535	634,538	3,00	0,00	Descida água
682	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	634,535	634,545	10,00	0,00	Descida água
683	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	667,520	667,528	8,00	0,00	Descida água
684	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,520	666,520	1.000,00	0,00	Descida água
685	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	674,000	682,000	8.000,00	10.000,00	
686	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	682,000	673,000	9.000,00	9.000,00	
687	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Direito	685,000	694,000	9.000,00	13.500,00	
688	Faixa de domínio	Roçada Mecanizada	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	693,000	693,050	50,00	375,00	
689	Faixa de domínio	Roçada Mecanizada	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Ambos	Canteiro Central	713,000	713,200	200,00	250,00	
690	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Direito	722,000	722,170	170,00	467,50	
691	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Direito	723,000	723,100	100,00	350,00	
692	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Sul	Direito	742,000	742,080	80,00	220,00	
693	Faixa de domínio	Roçada Manual	21/08/2026	21/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	765,000	757,000	8.000,00	10.000,00	
694	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	22/08/2026	22/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 03	544,000	549,000	5.000,00	0,00	590 unidades
695	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	23/08/2026	23/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	544,000	545,000	1.000,00	0,00	210 unidades
696	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	23/08/2026	23/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 02	556,080	556,400	320,00	0,00	87 unidades
697	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	23/08/2026	23/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	558,580	558,640	60,00	0,00	14 unidades
698	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	545,000	545,700	700,00	0,00	99 unidades
699	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	549,000	552,100	3.100,00	0,00	281 unidades
700	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	554,450	555,880	1.430,00	0,00	Canaleta

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
701	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Direito	564,250	565,850	1.600,00	0,00	Canaleta
702	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	565,000	563,000	2.000,00	0,00	Sarjeta
703	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Direito	565,925	563,000	2.925,00	0,00	Descida água
704	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	572,000	573,000	1.000,00	0,00	Canaleta
705	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Direito	584,450	585,440	990,00	148,50	Bordo Direito
706	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	584,450	585,440	990,00	48,00	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
707	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	585,500	585,550	50,00	0,00	Canaleta
708	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	585,600	585,600	0,00	0,90	MP2
709	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Direito	586,000	586,470	470,00	70,50	Bordo Direito
710	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	586,000	586,470	470,00	24,00	Eixo Linha Seccionada
711	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Direito	588,950	590,000	1.050,00	157,50	Bordo Direito
712	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	588,950	590,000	1.050,00	52,80	Eixo Linha Seccionada
713	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	658,585	658,585	0,00	0,00	Bueiro
714	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	658,587	658,587	0,00	0,00	Bueiro
715	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	659,125	659,125	0,00	0,00	Bueiro
716	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	659,672	659,672	0,00	0,00	Bueiro
717	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	659,679	659,679	0,00	0,00	Bueiro
718	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	659,700	659,700	0,00	0,00	Bueiro
719	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,881	664,881	0,00	0,60	R25
720	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,885	664,885	0,00	0,60	R19
721	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,890	664,890	0,00	0,60	r19
722	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,900	664,900	0,00	0,60	R1
723	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,920	664,920	0,00	0,60	R24a
724	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,933	664,933	0,00	0,60	R19
725	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,937	664,937	0,00	0,60	R25C
726	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,938	664,938	0,00	0,60	r25c
727	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,940	664,940	0,00	0,60	R19
728	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,961	664,961	0,00	0,90	MP3
729	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	665,225	665,225	0,00	0,60	R19
730	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	670,210	670,213	3,00	0,00	Sarjeta
731	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	673,000	665,000	8.000,00	32.000,00	
732	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	682,000	685,000	3.000,00	12.000,00	
733	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	683,250	683,258	8,00	0,00	
734	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	690,795	690,798	3,00	0,00	Sarjeta
735	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Direito	694,000	697,000	3.000,00	18.000,00	
736	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	697,000	690,000	7.000,00	28.000,00	
737	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	703,400	703,404	4,00	0,00	Fixação de Terminal D
738	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Direito	707,000	714,000	7.000,00	42.000,00	
739	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Canteiro Central	713,000	713,060	60,00	1.200,00	
740	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	714,000	716,000	2.000,00	15.000,00	
741	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Direito	718,300	718,440	140,00	718,30	
742	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte	Direito	724,000	724,200	200,00	724,00	
743	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Direito	724,000	724,240	240,00	1.920,00	
744	Faixa de Domínio	Roçada Manual	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Canteiro Central	724,100	724,200	100,00	200,00	
745	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	24/08/2026	24/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	735,072	735,080	8,00	0,00	
746	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	584,250	585,850	1.600,00	240,00	Bordo Direito
747	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	584,250	585,850	1.600,00	80,40	Semi eixo
748	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	585,500	585,000	500,00	0,00	Canaleta
749	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Direito	586,000	586,500	500,00	0,00	Descida água
750	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	587,690	588,770	1.080,00	162,00	Bordo Direito

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
751	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	587,690	588,770	1.080,00	54,00	Semi eixo
752	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	588,320	588,323	3,00	0,00	Meio-Fio
753	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	592,340	592,600	260,00	0,00	Sarjeta
754	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	594,000	594,300	300,00	0,00	Canaleta
755	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Direito	602,390	602,620	230,00	34,50	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
756	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	602,390	602,620	230,00	12,00	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
757	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Direito	602,620	603,100	480,00	72,00	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
758	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	602,620	603,100	480,00	24,00	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
759	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Direito	603,780	604,050	270,00	40,50	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
760	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	603,780	604,050	270,00	12,60	Faixa adicional
761	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	615,030	615,042	12,00	0,00	
762	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	615,050	615,070	20,00	0,00	
763	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	654,000	658,000	4.000,00	0,00	155 unidades
764	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	657,966	657,966	0,00	0,00	Bueiro
765	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	658,304	658,304	0,00	0,00	Bueiro
766	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	658,468	658,468	0,00	0,00	Bueiro
767	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,875	664,875	0,00	0,60	R2
768	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	664,958	664,958	0,00	1,00	INFORMATIVA
769	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	665,300	665,300	0,00	5,40	INDICATIVA
770	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	665,740	665,740	0,00	5,40	INDICATIVA
771	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	666,300	666,300	0,00	5,40	INDICATIVA
772	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,900	667,895	5,00	0,00	Meio-Fio
773	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	668,070	667,807	263,00	0,00	34 unidades
774	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	668,070	667,807	263,00	0,00	99 unidades
775	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	668,070	667,807	263,00	0,00	14 unidades
776	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	707,000	699,000	8.000,00	32.000,00	
777	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	714,000	717,000	3.000,00	18.000,00	
778	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	717,000	707,000	10.000,00	40.000,00	
779	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	717,000	727,000	10.000,00	50.000,00	
780	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	718,470	718,500	30,00	718,47	
781	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	724,800	725,000	200,00	724,80	
782	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	725,000	725,070	70,00	725,00	
783	Faixa de Domínio	Roçada Manual	25/08/2026	25/08/2026	BR-040	Sul	Direito	727,000	733,000	6.000,00	54.000,00	
784	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	555,461	555,461	0,00	0,00	Bueiro
785	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	582,540	582,548	8,00	0,00	Sarjeta
786	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	583,000	583,720	720,00	27,60	Semi eixo
787	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Direito	583,000	583,720	720,00	108,00	Bordo Direito
788	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	589,680	589,680	0,00	0,90	MP2
789	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Direito	590,990	591,200	210,00	31,50	Bordo Direito
790	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	590,990	591,200	210,00	9,60	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
791	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	591,200	592,600	1.400,00	192,45	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
792	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	591,200	592,600	1.400,00	65,55	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
793	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	594,500	594,500	500,00	0,00	Canaleta
794	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	598,000	598,500	500,00	0,00	Canaleta
795	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	598,100	599,000	900,00	0,00	Canaleta
796	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	619,790	619,790	0,00	0,90	MP2
797	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	644,630	644,630	0,00	0,90	MP2
798	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	646,150	648,800	2.650,00	397,50	Bordo Direito
799	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	646,150	648,800	2.650,00	102,60	Bordo Direito
800	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 01	646,150	648,800	2.650,00	795,00	Linha dupla contínua

Ordem	Elemento	Serviço	Data (inic)	Data (fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
801	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	657,880	657,880	0,00	0,00	Bueiro
802	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	657,966	657,966	0,00	0,00	Bueiro
803	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	658,194	658,194	0,00	0,00	Bueiro
804	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	661,000	661,300	300,00	0,00	48 unidades
805	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	667,900	667,900	0,00	0,90	MP3
806	Faixa de Domínio	Roçada Manual	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	699,000	697,000	2.000,00	8.000,00	
807	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	701,000	701,000	0,00	0,90	MP3
808	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Não se aplica	701,185	701,185	0,00	0,90	MP3
809	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Direito	718,500	719,000	500,00	718,50	
810	Faixa de Domínio	Roçada Manual	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	725,000	723,000	2.000,00	8.000,00	
811	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Direito	733,000	740,000	7.000,00	733,00	
812	Faixa de Domínio	Roçada Manual	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	735,000	729,000	6.000,00	24.000,00	
813	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	737,800	737,800	0,00	4,20	INDICATIVA
814	Faixa de Domínio	Roçada Manual	26/08/2026	26/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	743,000	749,000	6.000,00	30.000,00	
815	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Rodovia	564,250	564,250	0,00	0,00	Bueiro
816	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	564,628	564,628	0,00	0,00	Bueiro
817	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Profunda	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Direito	587,880	587,880	0,00	0,00	Bueiro
818	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	601,000	602,000	1.000,00	0,00	Descida água
819	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	612,000	612,500	500,00	0,00	Canaleta
820	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Direito	612,000	612,300	300,00	0,00	Canaleta
821	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Direito	613,000	613,200	200,00	0,00	Descida água
822	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	613,500	613,800	300,00	0,00	Descida água
823	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	618,000	618,800	800,00	240,00	Linha dupla contínua
824	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Direito	626,850	627,000	150,00	600,00	
825	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Direito	627,000	627,530	530,00	2.120,00	
826	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	656,200	656,500	300,00	0,00	Canaleta
827	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Direito	659,000	659,500	500,00	0,00	Canaleta
828	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Acostamento	660,000	660,300	300,00	0,00	Descida água
829	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Direito	703,450	708,650	5.200,00	620,00	Zebrado
830	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Direito	716,000	716,500	500,00	0,00	Descida água
831	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Não se aplica	716,484	716,484	0,00	0,00	Bueiro
832	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	719,521	719,521	0,00	1,60	INFORMATIVA
833	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	723,000	720,000	3.000,00	12.000,00	
834	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Acostamento	724,000	726,000	2.000,00	0,00	Canaleta
835	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acesso a Marginal	725,000	725,200	200,00	0,00	Canaleta
836	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Direita Marginal	725,000	725,300	300,00	0,00	Descida água
837	Faixa de Domínio	Roçada Cerca-Cerca	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Direito	740,000	742,000	2.000,00	740,00	
838	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	745,000	742,000	3.000,00	12.000,00	
839	Faixa de Domínio	Roçada Manual	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	756,000	758,000	2.000,00	10.000,00	
840	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	27/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	775,900	775,900	0,00	3,60	INDICATIVA
841	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	27/08/2026	27/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	775,900	775,900	0,00	5,60	INDICATIVA
842	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 01	574,170	574,380	210,00	7,20	Semi eixo
843	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	574,170	574,380	210,00	29,40	Eixo Linha Seccionada e Bordo Direito
844	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	586,500	586,510	10,00	0,00	
845	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	598,650	599,150	500,00	150,00	Linha dupla contínua
846	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	613,450	613,458	8,00	0,00	
847	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	714,330	714,333	3,00	0,00	Sarjeta
848	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	720,000	719,000	1.000,00	4.000,00	
849	Sinalização/EPS	Manutenção de defesa metálica	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	722,800	722,804	4,00	0,00	
850	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Acostamento	723,656	723,656	0,00	7,20	INDICATIVA

Ordem	Elemento	Serviço	Data (Inic)	Data (Fim)	Rodovia	Sentido	Faixa	Km (ini)	Km (fim)	Ext. (m)	Área (m2)	Observação
851	Faixa de Domínio	Roçada Mecanizada	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Canteiro Central	724,000	724,120	120,00	3.600,00	
852	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	726,550	726,500	50,00	0,00	Canaleta
853	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	730,800	730,500	300,00	0,00	Canaleta
854	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Direito	730,980	730,900	80,00	0,00	Canaleta
855	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	736,000	736,100	100,00	0,00	Canaleta
856	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Direito	742,000	743,000	1.000,00	6.000,00	
857	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Faixa 02	742,000	735,000	7.000,00	28.000,00	
858	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Direito	749,000	750,000	1.000,00	4.000,00	
859	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Direito	750,000	753,000	3.000,00	12.000,00	
860	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem Superficial	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	756,000	756,750	750,00	0,00	Canaleta
861	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Direito	757,000	751,000	6.000,00	36.000,00	
862	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	758,000	764,000	6.000,00	30.000,00	
863	Faixa de Domínio	Roçada Manual	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Direita Marginal	760,200	760,350	150,00	1.050,00	
864	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Sul	Acostamento	760,810	760,810	0,00	3,00	INDICATIVA
865	Sinalização/EPS	Manutenção de placas de solo (Sinalização Vertical)	28/08/2026	28/08/2026	BR-040	Norte	Não se aplica	773,735	773,735	0,00	0,90	MP3
866	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	573,000	576,000	3.000,00	117,00	Eixo Linha Seccionada
867	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	573,000	576,000	3.000,00	425,25	Bordo Direito
868	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	599,100	600,000	900,00	270,00	Linha Dupla Contínua
869	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	611,600	611,900	300,00	0,00	29 unidades
870	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	613,150	614,700	1.550,00	0,00	79 unidades
871	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	613,250	613,253	3,00	3,60	SIP
872	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	613,270	613,270	0,00	4,80	Zebrado
873	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	615,100	616,060	960,00	0,00	38 unidades
874	Sinalização/EPS	Implantação de Tachas (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	618,843	618,920	77,00	0,00	17 unidades
875	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Manual (Sinalização Horizontal)	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 02	619,480	619,480	0,00	96,00	Zebrado
876	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Sul	Não se aplica	721,120	721,145	25,00	0,00	Meio-Fio
877	OAE	Reparos Gerais	29/08/2026	29/08/2026	BR-040	Norte/Sul	Faixa 02	758,120	758,120	0,00	0,00	Selagem de juntas - Passarela
878	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/08/2026	30/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	598,650	602,000	3.350,00	42,00	Linha dupla contínua
879	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/08/2026	30/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	598,650	602,000	3.350,00	65,00	Linha dupla contínua
880	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/08/2026	30/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 03	600,000	602,000	2.000,00	600,00	Linha Dupla Contínua
881	Sinalização/EPS	Revitalização Pintura Mecanizada (Sinalização Horizontal)	30/08/2026	30/08/2026	BR-040	Sul	Faixa 01	600,000	602,000	2.000,00	99,00	Linha Dupla Contínua

2.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela EPR Via Mineira em AGOSTO de 2026.

2.3.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Pavimento (Arquivo em Excel).

2.3.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Sinalização e EPS (Arquivo em Excel).

2.3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Edificações (Arquivo em Excel).

2.3.4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Drenagem OAC (Arquivo em Excel).

2.3.5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Faixa de Domínio (Arquivo em Excel)

2.3.6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OAE'S (Arquivo em Excel)

3. INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Dando continuidade às divulgações mensais voltadas à prestação de serviços e informações aos usuários das rodovias administradas pela EPR Via Mineira, em agosto foram produzidos e publicados diversos conteúdos nos canais digitais da Concessionária, como Instagram, Facebook, Canal de WhatsApp, perfil no X e o site oficial.

Entre os principais destaques do mês, foram publicados conteúdos em vídeo voltados à segurança do trabalho, reforçando a importância da prevenção, do cuidado e da adoção de atitudes seguras nas atividades realizadas diariamente pelas equipes da Concessionária.

Na sequência, publicamos um vídeo com o foco em salvar vidas que ganhou destaque nos canais digitais, com conteúdo dedicado à conscientização sobre a importância da segurança viária e do comportamento responsável de todos que utilizam a BR-040, reforçando que atitudes simples podem fazer a diferença na preservação de vidas.

Ainda dentro das ações de conscientização, foi divulgado um vídeo sobre uma ação realizada com ciclistas na rodovia, destacando orientações de segurança e a importância da convivência responsável entre ciclistas, motoristas e demais usuários da BR-040. A iniciativa reforçou o compromisso da Concessionária com a promoção de um trânsito mais seguro e com a proteção dos diferentes públicos que utilizam a rodovia.

Outro destaque do mês foi a divulgação de um vídeo sobre o Desconto de Usuário Frequente (DUF), reforçando aos motoristas que utilizam regularmente a BR-040 as vantagens do benefício e as possibilidades de economia nas tarifas de pedágio.

Também foi publicado um vídeo especial em celebração aos dois anos de concessão da EPR Via Mineira, destacando a trajetória da Concessionária ao longo desse período, os avanços realizados na BR-040 e o compromisso com a transformação da rodovia em um trecho cada vez mais seguro, moderno e eficiente.

Ainda dentro da temática de segurança viária, foi publicado um conteúdo destacando o papel dos colaboradores e da sociedade na missão de salvar vidas no trecho, reforçando que a construção de um trânsito mais seguro é uma responsabilidade compartilhada e depende da atuação conjunta de quem trabalha na rodovia e de todos os seus usuários.

Com foco na aproximação e no atendimento aos usuários, também foi divulgado um post sobre o canal de comunicação da EPR Via Mineira, o 0800, reforçando a disponibilidade do serviço para solicitações, informações, orientações e atendimento aos usuários que circulam pela BR-040.

No relacionamento institucional e nas ações voltadas à segurança, a EPR Via Mineira também apoiou o Evento da Família, promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciativa que proporcionou um momento de integração e aproximação com a comunidade, além de reforçar a parceria entre as instituições em ações relacionadas à segurança e à conscientização no trânsito.

Aproveitamos para lembrar que já está disponível no site da Concessionária o Informativo Mensal da EPR Via Mineira, reunindo os principais destaques e conteúdos de agosto.



Figura 3: Post em vídeo sobre segurança do trabalho



Figura 4: Post em vídeo sobre salvar vidas



Figura 5: Post em vídeo sobre os 2 anos de concessão da EPR Via Mineira



Figura 6: Post em vídeo sobre o papel dos colaboradores e sociedade na garantia de salvar vidas no trecho



Figura 7: Post sobre o canal de comunicação da EPR Via Mineira, o 0800



Figura 24: Post sobre o dia do ciclista



Figura 85: Post sobre apoio da EPR no evento da família, promovido pela PRF



Figura 96: Post em vídeo sobre ação de conscientização com ciclistas na rodovia



Figura 107: Post em vídeo sobre o Desconto de Usuário Frequente




Figura 118 Matérias sobre a concessão no site da EPR Via Mineira



Figura 29: Capa do informativo mensal disponível no site da Concessionária.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em agosto de 2026, a EPR Via Mineira deu andamento às ações estratégicas do programa de Recuperação, com foco no cadastramento do trecho e no refinamento dos estudos e projetos em desenvolvimento. Também foi registrado avanço relevante em frentes operacionais, incluindo os serviços de reabilitação de pavimentação e sinalização, bem como a manutenção dos dispositivos de segurança e dos sistemas de drenagem.

5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 35 (trinta e cinco) páginas devidamente numeradas.